

პრიორიტეტების ფინანსური ანგარიშგების ფორმა

(ლარებში)

პრიორიტეტის დასახელება	პროგრამის კოდი	პროგრამის დასახელება	გასული წლის პროგნოზი	მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები	გასული წლის შესრულება	მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები
ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება	03 02	საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება	26 592 899	26 592 899	26 033 211	26 033 211
		სულ პრიორიტეტზე მიმართული სახსრები	26 592 899	26 592 899	26 033 211	26 033 211

პროგრამის კვარტალური ფინანსური ანგარიშგების ფორმა

(ლარებში)

პროგრამის დასახელება	საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება			
პროგრამის კოდი	03 02			
პროგრამის განმახორციელებელი	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია			
პროგრამით გათვალისწინებული ქვეპროგრამები	გასული წლის პროგნოზი	მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები	გასული წლის ფაქტი	მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები
სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა - 03 02 01/03 02 05	3 942 118	3 942 118	3 436 035	3 436 035
სანიაღვრე ქსელების მიმდინარე მოვლა-ექსპლუატაცია	1 752 495	1 752 495	1 682 075	1 682 075
სანიაღვრე ჭების წმენდა და შლამის ამოღება- გატანა შლამწოვის საშუალებით (საჭიროებისამებრ)	182 000	182 000	182 000	182 000
ღია სანიაღვრე არხების წმენდა და შლამის გატანა ნაგავსაყრელებზე (<2 მ სიფართე) (გრძ.მ)	708 000	708 000	684 400	684 400
სანიაღვრე მილების გაწმენდა ჭურვის გატარებით, შლამის ამოღება და გატანა (გრძ.მ)	175 000	175 000	175 000	175 000
ღია სანიაღვრე არხებზე არსებული ლითონის ცხაურის კაპიტალური შეკეთება (გრძ.მ)	30 000	30 000	29 430	29 430
მდინარეების მონაკვეთების გაწმენდა და შლამის გატანა(კვ.მ)	150 000	150 000	150 000	150 000
სანიაღვრე ჭების მიმდინარე შეკეთება (რაოდენობა)	38 400	38 400	38 400	38 400
სანიაღვრე მილების /არხების შეკეთება- შეცვლა (საჭიროებისამებრ) (გრძ.მ)	5 500	5 500	5 500	5 500
სანიაღვრე მილების /არხების შეკეთება- შეცვლა (100 დან 300 მმ-მდე) (გრძ.მ)	49 000	49 000	47 600	47 600
ბეტონის არხის კედლების შეკეთება (საჭიროებისამებრ წლის განმავლობაში) (გრძ.მ)	60 000	60 000	60 000	60 000
გზის საწრეტი დრენაჟის შეკეთება (საჭიროებისამებრ წლის განმავლობაში)(გრძ.მ)	5 100	5 100	4 000	4 000
შთანთქმელი ჭების მონტაჟი (ცალი)	10 495	10 495	12 595	12 595
დახურული სანიაღვრე არხების(ცენტრალური კოლექტორების გამოკლებით) გაწმენდა, შლამის ამოღება და გატანა (გრძ.მ)	30 000	30 000	29 900	29 900
ზღვაში გამავალი არხების (11 გამავალი) ექსკავაცია /გაწმენდა (სთ)	162 000	162 000	146 250	146 250
გადახურვის ფილის შეცვლა (კვ.მ)	130 000	130 000	100 000	100 000
სანიაღვრე არხების სანიტარული და ჰიგიენური დამუშავება (4 თვე); (ლიტრი)	17 000	17 000	17 000	17 000

სანიაღვრე ჭის სახურავების შექმნა	90 000	90 000	89 984	89 984
სანიაღვრე არხების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია	1 825 748	1 825 748	1 391 589	1 391 589
<i>მარკოზ აჭარელის მე-3-ე შესახვევის მონაკვეთის სანიაღვრე არხის მოწყობა</i>	148 949	148 949	136 377	136 377
<i>შარაშიძის ქუჩის #34-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხების მოწყობა</i>	134 014	134 014	119 108	119 108
<i>სარიტუალო დარბაზ ჯორჯიასთან სანიაღვრე არხის მოწყობა</i>	252 300	252 300	252 211	252 211
<i>ზაზა ფანასკერტელ-ციციშვილის ქუჩის სანიაღვრე სისტემის მოწყობა</i>	344 460	344 460	342 784	342 784
<i>აეროპორტის გზატკეცილის #43-დან დავით აღმაშენებლის ქუჩის წრიულამდე სანიაღვრე არხის მოწყობა</i>	432 650	432 650	361 854	361 854
<i>'გენერალ ასლან აბაშიძის ქ. #131-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა</i>	39 100	39 100	35 992	35 992
<i>აეროპორტის გზატკ. N7 ქვეგანაყოფის მიმდებარედ სანიაღვრე არხი</i>	59 500	59 500	0	0
<i>ახალგაზრდობის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა</i>	178 900	178 900	85 543	85 543
<i>ხიხანის და ტაოს ქუჩების სანიაღვრე არხების მოწყობა</i>	235 875	235 875	57 720	57 720
სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაციის სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა	4 375	4 375	3 141	3 141
წინა პერიოდის დაგალიანებების დაფარვა	269 500	269 500	269 246	269 246
<i>ჟილინის არხის კაპიტალური რეკონსტრუქციის სამუშაოები</i>	157 800	157 800	157 754	157 754
<i>სანიაღვრე ქსელების მიმდინარე მოვლა-ექსპლუატაცია</i>	17 300	17 300	17 201	17 201
<i>მწვანე კონცხის დასახლებაში არსებული ქუჩების სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია</i>	85 284	85 284	85 175	85 175
<i>შევჩენკოს ქუჩის ნაწილის სანიაღვრე ქსელის მოწყობა</i>	9 116	9 116	9 115	9 115
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია - 03 02 02/03 02 06	3 225 736	3 225 736	3 026 287	3 026 287
<i>გონიოს დასახლებაში სასმელი წყლის რეზერვუარის მშენებლობისათვის საჭირო მიწის ნაკვეთის შესყიდვა</i>	476 187	476 187	447 562	447 562
<i>შპს "ბათუმის წყალის" კაპიტალის ზრდა - ქ. ბათუმის ადმინისტრაციულ საზღვრებში შემოერთებული ტერიტორიების წყალმომარაგების სამუშაოების პირველი ეტაპის დაფინანსების მიზნით</i>	1 644 293	1 644 293	1 510 114	1 510 114

სს "აჭარის წყლის ალიანსის" კაპიტალის გაზრდა	88 400	88 400	88 400	88 400
თოდოგაურის დასახლებაში წყლის სისტემის მოწყობა	409 756	409 756	409 615	409 615
ქ. ბათუმის ადმინისტრაციულ საზღვრებში შემოერთებული ტერიტორიების წყალმომარაგების სამუშაოების მეორე ეტაპი (ფრიდონ ხალვაშის გამზირის მარჯვენა (მდ. ჭოროხის მიმდებარე) უბანი)	570 600	570 600	542 061	542 061
ხახულის ქუჩის II შესახვევში წყალმომარაგება	26 400	26 400	25 554	25 554
წყლის სისტემების რეაბილიტაციის სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა	10 100	10 100	2 981	2 981
კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია - 03 02 03	1 960 945	1 960 945	1 960 890	1 960 890
შპს "ბათუმის წყალის" კაპიტალის ზრდა ეზოების ქსელის კანალიზაციის სისტემის ახალ ქსელზე დაერთების მიზნით	1 960 945	1 960 945	1 960 890	1 960 890
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება - 03 02 04	17 464 100	17 464 100	17 609 998	17 609 998
შპს "ბათუმის წყალი-ს" სუბსიდირება	1 087 500	1 087 500	1 087 500	1 087 500
პროექტის ფარგლებში დღგ-ს და სხვა გადასახდელების (სანებართვო, საბაჟო და სხვა) თანადაფინანსება	9 277 244	9 277 244	11 874 393	11 874 393
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის დამატებითი თანადაფინანსება	7 099 356	7 099 356	4 648 105	4 648 105
სულ პროგრამის ბიუჯეტი	26 592 899	26 592 899	26 033 211	26 033 211

პროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება	ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების			
პროგრამის დასახელება	საზაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება			
პროგრამის კოდი	03 02			
პროგრამის განმახორციელებელი	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია			
პროგრამით და ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებები, მათი აღწერა, წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	<p>პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი სახის სამუშაოები: კაპიტალურად რეაბილიტირდა 3 231 გრძ.მ. სანიაღვრე არხი; რეგულარულად განხორციელდა 166500 გრძ.მ სანიაღვრე არხებისა და მიწების მიმდინარე მოვლა-პატრონობის და გაწმენდის სამუშაოები.</p> <p>სასმელი წყლის რეზერვუარის მშენებლობისათვის შესყიდულ იქნა მიწის ალიანსის" კაპიტალი; თოდოგაურის დასახლებაში მოეწყო წყლის სისტემა; ხახულის ქუჩის II შესახვევში მოეწყო წყალმომარაგების სისტემა. შპს "ბათუმის წყალის" კაპიტალის ზრდა ეზოების ქსელის კანალიზაციის სისტემის ახალ ქსელზე დაერთების მიზნით.</p> <p>შპს "ბათუმის წყალი-ს" სუბსიდირება; პროექტის ფარგლებში დღგ-ს და სხვა გადასახდელების (სანებართვო, საბაჟო და სხვა) თანადაფინანსება; ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის დამატებითი თანადაფინანსება.</p>			
პროგრამით გათვალისწინებული ქვეპროგრამების შუალედური შედეგები	მიღწეულია	არსებითად მიღწეულია	ნაწილობრივ მიღწეულია	მიუღწეველია
სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა	X			
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია	X			
კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია		X		
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება		X		
პროგრამის საბოლოო შედეგი	დაგეგმილი მდგომარეობა		ფაქტობრივი მდგომარეობა	
	ქალაქის ძველ საზღვრებში რეაბილიტირებულია წყლის, წყალარინებისა და სანიაღვრე სისტემის ინფრასტრუქტურა, უზრუნველყოფილია უწყვეტი და მოთხოვნის შესაბამისი წყალმომარაგება	ქალაქის ძველ საზღვრებში რეაბილიტირებულია წყლის, წყალარინებისა და სანიაღვრე სისტემის ინფრასტრუქტურა, უზრუნველყოფილია უწყვეტი და მოთხოვნის შესაბამისი წყალმომარაგება		
პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები	დაგეგმილი		ფაქტობრივი	
	მუნიციპალურ წყლის კომპანიაში რეგისტრირებულ ი აბონენტების საერთო რაოდენობა	80000	75692	
	მუნიციპალურ წყლის კომპანიაში რეგისტრირებულ ი უწყვეტი წყალმომარაგების სერვისის მიმღები აბონენტების საერთო რაოდენობა	65200	70448	

გამწმენდ ნაგებობებში ჩართული საკანალიზაციო ქსელის %-ლი მაჩვენებელი	60	60
ექსპლუატაციაში არსებული სანიაღვრე ქსელი	101	101

ქვეპროგრამის კვარტალური ანგარიშის ფორმა

პროგრამის დასახელება	საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება
ქვეპროგრამის დასახელება	სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა
ქვეპროგრამის კოდი	03 02 01 03 02 05
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო
ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებები და აქტივობები, მათი აღწერა, წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	სანიაღვრე ქსელების მიმდინარე მოვლა-ექსპლუატაცია - ღონისძიების ფარგლებში შესრულდა შემდეგი სახის სამუშაოები: სანიაღვრე ჭების წმენდა და შლამის ამოღება -გატანა შლამწოვის საშუალებით (საჭიროებისამებრ) - 26 000 ცალი; ღია სანიაღვრე არხების წმენდა და შლამის გატანა ნაგავსაყრელზე (< 2 მ;> 2მ სიღრმე) - 12 000 გრმ.მ.; სანიაღვრე მილების გაწმენდა ჭურვის გატარებით, შლამის ამოღება და გატანა - 17 500 გრმ.მ.; ღია სანიაღვრე არხებზე არსებული ლითონის ცხურის კაპიტალური შეკეთება - 1 000 გრმ.მ.; მდინარეების მონაკვეთების გაწმენდა და შლამის გატანა - 37 500 კუბ.მ.; სანიაღვრე ჭების მიმდინარე შეკეთება (რაოდენობა) - 400 ცალი; სანიაღვრე მილების/არხების შეკეთება- შეცვლა (საჭიროებისამებრ) (500მმ) - 50 გრმ.მ.; სანიაღვრე მილების/არხების შეკეთება- შეცვლა (100მმ-დან 300მმ-მდე) - 700 გრმ.მ.; ბეტონის არხის კედლების შეკეთება (საჭიროებისამებრ წლის განმავლობაში) - 200 გრმ.მ.; გზის საწრეტი დრენაჟის შეკეთება (საჭიროებისამებრ წლის განმავლობაში) - 100 გრმ.მ.; შთანთქმეული ჭების მონტაჟი - 25 ცალი; დახურული სანიაღვრე არხების (ცენტრალური კოლექტორების გამოკლებით) გაწმენდა, შლამის ამოღება და გატანა - 2 990 გრმ.მ.; ზღვაში გამავალი არხების (11 გამავალი) ექსკავაცია / გაწმენდა - 1 800 სთ; გადახურვის ფილის შეცვლა - 200 კვ.მ.; სანიაღვრე არხების სანიტარული და ჰიგიენური დამუშავება (4 თვე) - 1 000 ლიტრი.
	სანიაღვრე ჭის სახურავების შეძენა - შეძენილ იქნა 300 ცალი ჭის სახურავი.
	სანიაღვრე არხების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია
	მარკოზ აჭარელის მე-3-ე შესახვევის მონაკვეთის სანიაღვრე არხის მოწყობა - მოეწყო 398 გრმ.მ. სანიაღვრე არხი და 7 ცალი თუჯის ცხურა; მოეწყო 124 გრ.მ. გოფირებული და 21 გრ.მ. დახურული რკ.ბეტონის მილი; გაიხარჯა 104 კბ.მ. ბეტონი. (დასრულდა).
	შარშიძის ქუჩის #34-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხების მოწყობა - ღია ცხურიანი არხისთვის 368 გრმ.მ.-ზე ჩამოსხა სხვადასხვა კვეთის 48,5 კუბ.მ. რკ.ბეტონის დარი; დაიგო 10,8 კვ.მ ასფალტი; მოეწყო 63 გრმ.მ. რკ.ბეტონის მილი. (დასრულდა).
	სარიტუალო დარბაზ ჯორჯიასთან სანიაღვრე არხის მოწყობა - 80 გრმ.მ.-ზე დაიგო 270 კვ.მ. ასფალტი; მოეწყო 29 ცალი ცხურა ჩარჩოთი და 526 გრ.მ. დახურული სანიაღვრე არხი; გაიხარჯა 197,8 კბ.მ. ბეტონი. (დასრულდა).
	ზაზა ფანასკერტელ-ციციშვილის ქუჩის სანიაღვრე სისტემის მოწყობა - მოეწყო 269 გრ.მ. რკინა ბეტონის მონოლითური სანიაღვრე არხი, 807 გრ.მ. რკინა ბეტონის მილი და 32 ცალი სანიაღვრე ჭა; დაიგო 150 კვ.მ. ასფალტის საფარი. (დასრულდა).
	აეროპორტის გზატკეცილის #43-დან დავით აღმაშენებლის ქუჩის წრიულამდე სანიაღვრე არხის მოწყობა - მოეწყო 250 გრმ.მ. სანიაღვრე არხი, 98,79 კბ.მ. სანიაღვრე არხის რკინა-ბეტონის გადახურვის ფილა და 52 ცალი თუჯის ცხურა. (დასრულდა).
	გენერალ ასლან აბაშიძის ქ. #131-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა - მოეწყო 237 გრმ.მ. სანიაღვრე მილი და 12 ცალი თუჯის ცხურა. (დასრულდა).

	<p>აეროპორტის გზატკ. N7 ქვეგანაყოფის მიმდებარედ სანიაღვრე არხი - სამუშაოების წარმოება მიმდინარეობს (მომწოდებელს დოკუმენტაცია არ წარმოუდგენია შესრულებულ სამუშაოებზე).</p>			
	<p>ახალგაზრდობის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა - მოეწყო 28 გრძ.მ. სანიაღვრე არხი, 133,48 კვ.მ. საყრდენი კედელი და 2 ერთეული ხიდბოგირი. (დასრულდა).</p>			
	<p>ხიხანის და ტაოს ქუჩების სანიაღვრე არხების მოწყობა - მოეწყო 140 გრძ.მ. რკინა-ბეტონის სანიაღვრე მილი.</p>			
	<p>სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაციის სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა - ტექნიკური დამხედველობა იწარმოა საპროექტო გადაწყვეტილებების დაცვაზე, ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნებზე; შესრულებული სამუშაოებზე, გამოყენებული კონსტრუქციების, ნაკეთობებისა და მასალების საპროექტო გადაწყვეტასთან, სამუშაო ნორმებისა და წესების მოთხოვნებთან, სტანდარტებთან, ტექნიკურ პირობებსა და სხვა ნორმატიულ დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მშენებლობაზე გამოყენებული კონსტრუქციების, ნაკეთობებისა და მასალების ტექნიკური პასპორტების, სერთიფიკატების, ლაბორატორიული შემოწმების შედეგებისა და ხარისხის დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტების არსებობაზე.</p>			
	<p>წინა პერიოდის დავალიანებების დაფარვა - მომწოდებლის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისად დაიფარა დავალიანება.</p>			
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგები -	დაგეგმილი		ფაქტობრივი	
	რეაბილიტირებულია სანიაღვრე ქსელის ინფრასტრუქტურა და უზრუნველყოფილია სანიაღვრე არხების მოვლა-ექსპლუატაცია		განხორციელდა სანიაღვრე ქსელის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და უზრუნველყოფილი იქნა სანიაღვრე არხების მოვლა-ექსპლუატაცია	
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები	დაგეგმილი			ფაქტობრივი
	კაპიტალურად რეაბილიტირებული სანიაღვრე არხების საერთო სიგრძე	გრძ.მ	3785	3231
	სანიაღვრე არხებისა და მილების საერთო სიგრძე, რომლებზეც რეგულარულად ხორციელდება მიმდინარე მოვლა-პატრონობის და გაწმენდის სამუშაოები	გრძ.მ	166500	166500
	ზღვაში გასასვლელი არხების რაოდენობა, რომლებზეც რეგულარულად ხორციელდება გაწმენდის სამუშაოები	რაოდენობა	11	11
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის სტატუსი:	მიღწეულია	არსებითად მიღწეულია	ნაწილობრივ მიღწეულია	მიუღწეველია
სამომავლოდ გასატარებელი ღონისძიებები და განმარტებები				

ქვეპროგრამის კვარტალური ანგარიშის ფორმა

პროგრამის დასახელება	საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება	
ქვეპროგრამის დასახელება	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია	
ქვეპროგრამის კოდი	03 02 02 03 02 06	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო	
ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებები და აქტივობები, მათი აღწერა, წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	გონიოს დასახლებაში სასმელი წყლის რეზერვუარის მშენებლობისათვის საჭირო მიწის ნაკვეთის შესყიდვა - სასმელი წყლის რეზერვუარის მშენებლობისათვის შესყიდულ იქნა მიწის ნაკვეთი	
	შპს "ბათუმის წყალის" კაპიტალის ზრდა - ქ. ბათუმის ადმინისტრაციულ საზღვრებში შემოერთებული ტერიტორიების წყალმომარაგების სამუშაოების პირველი ეტაპის დაფინანსების მიზნით - გაიზარდა შპს "ბათუმის წყალის" კაპიტალი - ქ. ბათუმის ადმინისტრაციულ საზღვრებში შემოერთებული ტერიტორიების წყალმომარაგების სამუშაოების პირველი ეტაპის დაფინანსების მიზნით.	
	სს "აჭარის წყლის ალიანსის" კაპიტალის გაზრდა - გაიზარდა "აჭარის წყლის ალიანსის" კაპიტალი.	
	თოდოგაურის დასახლებაში წყლის სისტემის მოწყობა - რეზერვუარის მოსაწყობათ განხორციელდა სანტექნიკური სამუშაოები; მოეწყო 4875 გრძ.მ. წყალსადენის მილი, 150 კუბ.მ. მოცულობის რეზერვუარი, წყალსადენის ქსელი და ლითონბადის ღობე; მოიხრემა რეზერვუარის მიმდებარე ტერიტორია; ბეტონით ჩამოისხა 2686 კუბ.მ. სატუმბი სადგური. (დასრულდა).	
	ქ. ბათუმის ადმინისტრაციულ საზღვრებში შემოერთებული ტერიტორიების წყალმომარაგების სამუშაოების მეორე ეტაპი (ფრიდონ ხალვაშის გამზირის მარჯვენა (მდ. ჭოროხის მიმდებარე) უბანი) - გაითხარა 33.75 კბ.მ. ტრანშეა; ტრანშეაში მოეწყო 4 140 გრძ.მ. პოლიეთილენის მილი.	
	ხახულის ქუჩის II შესახვევში წყალმომარაგება - მოეწყო 640 გრძ.მ. სასმელი წყლის მილი, 540 მ. პოლიეთილენის მიმანიშნებელი ფირი. (დასრულდა).	
	წყლის სისტემების რეაბილიტაციის სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა - ტექზედამხედველობა იწარმოა საპროექტო გადაწყვეტილებების დაცვაზე, ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნებზე; შესრულებული სამშენებლო სამუშაოებზე, გამოყენებული კონსტრუქციების, ნაკეთობებისა და მასალების საპროექტო გადაწყვეტასთან, სამშენებლო ნორმებისა და წესების მოთხოვნებთან, სტანდარტებთან, ტექნიკურ პირობებსა და სხვა ნორმატიულ დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მშენებლობაზე გამოყენებული კონსტრუქციების, ნაკეთობებისა და მასალების ტექნიკური პასპორტების, სერთიფიკატების, ლაბორატორიული შემოწმების შედეგებისა და ხარისხის დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტების არსებობაზე.	
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგები -	დაგეგმილი	ფაქტობრივი
	გაუმჯობესებულია მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების მომსახურება	გაუმჯობესდა მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების მომსახურება
	დაგეგმილი	ფაქტობრივი

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები	ძემორთებული ტერიტორიების წყალმომარაგების სამუშაოების შედეგად მუნიციპალურ წყლის კომპანიაში დამატებით რეგისტრირებული აბონენტების რაოდენობა	რაოდენობა	1050	1424
	გონიოს დასახლებაში სასმელი წყლის რეზერვუარის მშენებლობისათვის შესყიდულია მიწის ნაკვეთი	რაოდენობა	1	1
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის სტატუსი:	მიღწეულია	არსებითად მიღწეულია	ნაწილობრივ მიღწეულია	მიუღწეველია
სამომავლოდ გასატარებელი ღონისძიებები და განმარტებები				

ქვეპროგრამის კვარტალური ანგარიშის ფორმა

პროგრამის დასახელება	საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება			
ქვეპროგრამის დასახელება	კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია			
ქვეპროგრამის კოდი	03 02 03			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია			
ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებები და აქტივობები, მათი აღწერა, წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	შპს "ბათუმის წყალის" კაპიტალის ზრდა ეზოების ქსელის კანალიზაციის სისტემის ახალ ქსელზე დაერთების მიზნით - გაიზარდა შპს "ბათუმის წყალის" კაპიტალი ეზოების ქსელის კანალიზაციის სისტემის ახალ ქსელზე დაერთების მიზნით .			
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგები -	დაგეგმილი		ფაქტობრივი	
	ქალაქის რეაბილიტირებულ უბნებში ეზოების საკანალიზაციო ქსელი ფუნქციონირებს შეუფერხებლად		განხორციელდა ქალაქის რეაბილიტირებულ უბნებში ეზოების საკანალიზაციო ქსელის შეუფერხებლად ფუნქციონირება	
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები	დაგეგმილი			ფაქტობრივი
	კანალიზაციის ახალ ქსელში ჩართული აბონენტების რაოდენობა	რაოდენობა	3500	2214
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის სტატუსი:	მიღწეულია	არსებითად მიღწეულია	ნაწილობრივ მიღწეულია	მიუღწეველია
სამომავლოდ გასატარებელი ღონისძიებები და განმარტებები				

ქვეპროგრამის კვარტალური ანგარიშის ფორმა

პროგრამის დასახელება	საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება			
ქვეპროგრამის დასახელება	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება			
ქვეპროგრამის კოდი	03 02 04			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია			
ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებები და აქტივობები, მათი აღწერა, წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	შპს "ბათუმის წყალი-ს" სუბსიდირება - განხორციელდა შპს "ბათუმის წყალი-ს" სუბსიდირება.			
	პროექტის ფარგლებში დღგ-ს და სხვა გადასახდელების (სანებართვო, საბაჟო და სხვა) თანადაფინანსება - პროექტის ფარგლებში განხორციელდა დღგ-ს და სხვა გადასახდელების თანადაფინანსება.			
	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის დამატებითი თანადაფინანსება - განხორციელდა ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის დამატებითი თანადაფინანსება.			
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგები -	დაგეგმილი		ფაქტობრივი	
	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტი ხორციელდება შეუფერხებლად, შენარჩუნებულია წყალმომარაგების არსებული ტარიფები		ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის განხორციელება მიმდინარეობს შეუფერხებლად და შენარჩუნებულია წყალმომარაგების არსებული ტარიფები	
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები	დაგეგმილი		ფაქტობრივი	
	აბონენტების რაოდენობა, რომელიც ჩართულია წყალმომარაგების ახალ სისტემაში	75000	4668	
	აბონენტების რაოდენობა, რომელიც ჩართულია წყალარინების ახალ სისტემაში	40000	2475	
	წყალმომარაგების ტარიფი ფიზიკურ პირებზე	0,51	0,51	
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგი	მიღწეულია	არსებითად მიღწეულია	ნაწილობრივ მიღწეულია	მიუღწეველია
სამომავლოდ გასატარებელი ღონისძიებები და განმარტებები				