

პრიორიტეტების ფინანსური ანგარიშგების ფორმა

(ლარებში)

პრიორიტეტის დასახელება	პროგრამის კოდი	პროგრამის დასახელება	გასული წლის პროგნოზი	მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები	გასული წლის შესრულება	მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები
ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება	03 04	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია-დემონტაჟი	3 493 478	3 388 543	3 209 116	3 209 116
		სულ პრიორიტეტზე მიმართული სახსრები	3 493 478	3 388 543	3 209 116	3 209 116

პროგრამის კვარტალური ფინანსური ანგარიშგების ფორმა

(ლარებში)

პროგრამის დასახელება	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია-დემონტაჟი			
პროგრამის კოდი	03 04			
პროგრამის განმახორციელებელი	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია			
პროგრამით გათვალისწინებული ქვეპროგრამები	წლის პროგნოზი	მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები	ფაქტი	მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები
საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა - 03 04 01	1 260 543	1 260 543	1 153 133	1 153 133
საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობა	1 245 843	1 245 843	1 147 096	1 147 096
საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა (ხელმისაწვდომი საცხოვრისი) სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა	14 700	14 700	6 037	6 037
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება - 03 04 03	2 232 935	2 128 000	2 055 983	2 055 983
მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სახურავების შეკეთება-მოწყობა	458 660	444 900	444 240	444 240
სტიქიის (ხანძრის) შედეგად დაზიანებული სახლების სახურავების სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ქ. ბათუმში პუშკინის ქ. N26-ში (ღირებულება - 5,730 ლარი) და ზ. გორგილაძის ქ. N50/52-ში მდებარე საცხოვრებელი ბინის N64-ის (ღირებულება - 18,270 ლარი) ხანძრის შედეგად დაზიანებული სახურავების შეკეთებას)	24 000	24 000	0	0
ძლიერი წვიმის შედეგად საცხოვრებელ სახლთან ჩამოშლილი ფერდის გამაგრებითი (ფერდსამაგრი) სამუშაოების (ქ. ბათუმი, იოანე ლაზის ქ. N15-ი)	49 000	49 000	46 474	46 474
მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების კომუნალური სისტემის შეკვლა	203 814	197 700	196 284	196 284
მრავალსართულიან/მრავალბინიან სახლებში არსებული ამორტიზირებული ლიფტების დემონტაჟი და ახალი ლიფტების მონტაჟი	558 696	514 000	500 782	500 782
არსებული ატრაქციონების რეაბილიტაცია	66 000	66 000	60 840	60 840
მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში დისტანციური კულტით მართვადი ბარიერების მოწყობა	59 200	44 400	44 310	44 310
მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების ეზოების კეთილმოწყობისა და კომუნალური სისტემის მოწესრიგება	406 800	406 800	406 712	406 712
მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოებში სადარბაზოს კარებისა და ელექტრო საკეტების მოწყობა	137 765	117 100	117 047	117 047
საცხოვრებელი სახლებისთვის საინფორმაციო ფირნიშების შექმნა-მონტაჟი	3 900	3 900	3 894	3 894

მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში გარე განათების მოწყობა	100 000	100 000	75 901	75 901
მრავალსართულიანი სახლების ეზოებისთვის სკამების-ფანჯატურების შექმნა (განლაგებით)	30 500	30 500	29 900	29 900
მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების შესასვლელში პანდუსების მოწყობა	10 300	10 300	10 286	10 286
მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოს ამორტიზირებული შესასვლელი გადახურვის ფილის მოწყობა	13 900	13 900	13 848	13 848
მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოში არსებული ამორტიზირებული ვიტრაჟების შეცვლა	49 000	44 100	44 083	44 083
საცხოვრებელ სახლებზე დაზიანებული აზბესტის ფურცლების ნაცვლად ლითონის პროფილური ფურცლის აკვრა	61 400	61 400	61 383	61 383
სულ ჯამი	3 493 478	3 388 543	3 209 116	3 209 116

პროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება	ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება			
პროგრამის დასახელება	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია-დემონტაჟი			
პროგრამის კოდი	03 04			
პროგრამის განმახორციელებელი	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია			
ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებები და აქტივობები, მათი აღწერა, წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	პროგრამის ფარგლებში ამენდა 2 საცხოვრებელი სახლის კორპუსის კარკასი. ამხანაგობების მხარდაჭერის ფარგლებში განხორციელდა 172 ერთეული პროექტი; კეთილმოეწყო 61 ერთეული ეზო; რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 11 ერთეულ საცხოვრებელი სახლის ფასადს.			
პროგრამით გათვალისწინებული ქვეპროგრამების შუალედური შედეგები	მიღწეულია	არსებითად მიღწეულია	ნაწილობრივ მიღწეულია	მიუღწეველია
საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა		X		
ა(ა)იპ - ბათუმის კორპუსი				
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება		X		
ავარიული სახლების რეაბილიტაცია				
პროგრამის საბოლოო შედეგი	დაგეგმილი მდგომარეობა		ფაქტობრივი მდგომარეობა	
	გაუმჯობესებულია საბინაო ფონდის ინფრასტრუქტურა და შექმნილია უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო		გაუმჯობესდა საბინაო ფონდის ინფრასტრუქტურა და შეიქმნა უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო	
პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები	დაგეგმილი			ფაქტობრივი
	ამხანაგობების ჩართულობით განხორციელებული პროექტების რაოდენობა	რაოდენობა	300	172
	აშენებული სახლების რაოდენობა	რაოდენობა	2	2
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგი	მიღწეულია	არსებითად მიღწეულია	ნაწილობრივ მიღწეულია	მიუღწეველია
სამომავლოდ გასატარებელი ღონისძიებები და განმარტებები				

ქვეპროგრამის კვარტალური ანგარიშის ფორმა

პროგრამის დასახელება	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია-დემონტაჟი		
ქვეპროგრამის დასახელება	საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა		
ქვეპროგრამის კოდი	03 04 01		
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია		
ქვეპროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებები და აქტივობები, მათი აღწერა, წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობა - მიმდინარეობს ჯავახიშვილის ქ. N78ა-ს მიმდებარე ორი ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის (“გ“ და „დ“ კორპუსები) მშენებლობა, ამჟამად დასრულებულია ორივე კორპუსის 5 სართულის მშენებლობა.		
	საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა (ხელმისაწვდომი საცხოვრისი) სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა - ტექნიკური ზედამხედველობა იწარმოა საპროექტო გადაწყვეტილებების დაცვაზე, ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნებზე; შესრულებული სამშენებლო სამუშაოებზე, გამოყენებული კონსტრუქციების, ნაკეთობებისა და მასალების საპროექტო გადაწყვეტასთან, სამშენებლო ნორმებისა და წესების მოთხოვნებთან, სტანდარტებთან, ტექნიკურ პირობებსა და სხვა ნორმატიულ დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მშენებლობაზე გამოყენებული კონსტრუქციების, ნაკეთობებისა და მასალების ტექნიკური პასპორტების, სერტიფიკატების, ლაბორატორიული შემოწმების შედეგებისა და ხარისხის დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტების არსებობაზე.		
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგები	დაგეგმილი მდგომარეობა		ფაქტობრივი მდგომარეობა
	დასრულებულია საცხოვრებელი კორპუსების შავი კარკასის მშენებლობა		მიმდინარეობს საცხოვრებელი კორპუსების შავი კარკასის მშენებლობა
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები	დაგეგმილი		
	აშენებული შავი კარკასების რაოდენობა	რაოდენობა	2
	მშენებარე ფართის მოცულობა	რაოდენობა (კვ.მ)	2 020,00
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის სტატუსი:	სრულად მიღწეულია	ნაწილობრივ მიღწეულია	მიუღწეველია
სამომავლოდ გასატარებელი ღონისძიებები და განმარტებები	საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობა მრავალწლიანი პროექტია, ხოლო სამუშაოები მშენებელმა ორგანიზაციამ შეასრულა წინსწრებით, რამაც გამოიწვია ფაქტობრივი შედეგის ინდიკატორის მეტობა.		

ქვეპროგრამის კვარტალური ანგარიშის ფორმა

პროგრამის დასახელება	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია-დემონტაჟი
ქვეპროგრამის დასახელება	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება
ქვეპროგრამის კოდი	03 04 03
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო
<p>ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებები და აქტივობები, მათი აღწერა, წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები</p>	<p>მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სახურავების შეკეთება-მოწყობა - ცამეტ მრავალსართულიან/მრავალბინიან სახლზე მოეწყო სახურავი. (დასრულდა).</p>
	<p>სტიქიის (ხანძრის) შედეგად დაზიანებული სახლების სახურავების სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ქ. ბათუმში პუშკინის ქ. N26-ში (ღირებულება - 5,730 ლარი) და ზ. გორგილამის ქ. N50/52-ში მდებარე საცხოვრებელი ბინის N64-ის (ღირებულება - 18,270 ლარი) ხანძრის შედეგად დაზიანებული სახურავების შეკეთებას) - ტენდერი შეწყვეტილია.</p>
	<p>ძლიერი წვიმის შედეგად საცხოვრებელ სახლთან ჩამოშლილი ფერდის გამაგრებითი (ფერდსამაგრი) სამუშაოების (ქ. ბათუმი, იოანე ლაზის ქ. N15-ი) - დემონტაჟი ჩატარდა 6 კვ.მ. დაზიანებულ დამცავ და 84 კვ.მ. გაბიონის კედელს; მოიხსნა 9 კვ.მ. ბეტონის საფარი.</p>
	<p>მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების კომუნალური სისტემის შეცვლა - ცხრამეტ მრავალსართულიან/მრავალბინიან სახლში შეიცვალა კომუნალური სისტემა. (დასრულდა).</p>
	<p>მრავალსართულიან/მრავალბინიან სახლებში არსებული ამორტიზირებული ლიფტების დემონტაჟი და ახალი ლიფტების მონტაჟი - დამონტაჟდა 10 ერთეული ლიფტი. (დასრულდა).</p>
	<p>არსებული ატრაქციონების რეაბილიტაცია - შეძენილ და დამონტაჟებულ იქნა ჩამოსასრიელებელი გვირაბის მილი 20 ცალი, სწორი გვირაბის მილი 19 ცალი, პლასტმასის კედელი 16ცალი, ციფრებიანი კედელი 9 ცალი, ჩამოსაკიდი სათამაშო 15 ცალი და აიწონა-დაიწონა 29 ცალი. (დასრულდა).</p>
	<p>მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში დისტანციური პულტით მართვადი ბარიერების მოწყობა - თერთმეტ მრავალსართულიან სახლის ეზოში მოეწყო დისტანციური პულტით მართვადი ბარიერი. (დასრულდა).</p>
	<p>მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების ეზოების კეთილმოწყობისა და კომუნალური სისტემის მოწესრიგება- თერთმეტ მრავალსართულიან/მრავალბინიან სახლის ეზოში მოწესრიგდა კომუნალური სისტემა. (დასრულდა).</p>
	<p>მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოებში სადარბაზოს კარებისა და ელექტრო საკეტების მოწყობა - ოცდაჩვიდმეტ მრავალსართულიან/მრავალბინიან სახლის სადარბაზოებში მოეწყო კარები და ელექტრო საკეტები. (დასრულდა).</p>
	<p>საცხოვრებელი სახლებისთვის საინფორმაციო ფირნიშების შექმნა-მონტაჟი - დამზადდა და დამონტაჟდა 78 ცალი ქუჩის დასახელებისა და ნუმერაციის აღმნიშვნელი აბრა. (დასრულდა).</p>
	<p>მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში გარე განათების მოწყობა - ეზოებში გარე განათება მოეწყო 39 მისამართზე. (დასრულდა).</p>
	<p>მრავალსართულიანი სახლების ეზოებისთვის სკამების-ფანჯატურების შექმნა (განლაგებით) - ეზოებისთვის შეძენილ და განლაგებულ იქნა 55 საბაღე სკამი და 20 ფანჯატური. (დასრულდა).</p>

	მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების შესასვლელში პანდუსების მოწყობა - სადარბაზოებში მოეწყო 4 ცალი პანდუსი. (დასრულდა).			
	მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოს ამორტიზირებული შესასვლელი გადახურვის ფილის მოწყობა - მოეწყო 2 ცალი სადარბაზოს გადახურვის ფილა. (დასრულდა).			
	მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოში არსებული ამორტიზირებული ვიტრაჟების შეცვლა - თხუთმეტ მრავალსართულიან/მრავალბინიან სახლის სადარბაზოში შეიცვალა ამორტიზირებული ვიტრაჟები. (დასრულდა).			
	საცხოვრებელ სახლებზე დაზიანებული აზბესტის ფურცლების ნაცვლად ლითონის პროფილური ფურცლის აკვრა - თერთმეტ საცხოვრებელ სახლზე აზბესტის ფურცლის ნაცვლად აკრულ იქნა ლითონის პროფილური ფურცლი. (დასრულია).			
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგები	დაგეგმილი მდგომარეობა		ფაქტობრივი მდგომარეობა	
	გაუმჯობესებულია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგოების საერთო საკუთრებაში არსებული ინფრასტრუქტურა		გაუმჯობესებულია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგოების საერთო საკუთრებაში არსებული ინფრასტრუქტურა	
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები	დაგეგმილი		ფაქტობრივი	
	ქვეპროგრამის ფარგლებში ამხანაგოების თანადაფინანსებით განხორციელებული პროექტების რაოდენობა	რაოდენობა	150	172
	კეთილმოწყობილი ეზოების რაოდენობა	რაოდენობა	84	61
	სადარბაზოების რაოდენობა, სადაც ჩატარებულია კეთილმოწყობითი სამუშაოები	რაოდენობა	159	45
	რეაბილიტირებული ფასადების რაოდენობა	რაოდენობა	13	11
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგი	მიღწეულია	არსებითად მიღწეულია	ნაწილობრივ მიღწეულია	მიუღწეველია
სამომავლოდ გასატარებელი ღონისძიებები და განმარტებები				