

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2024 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტით განსაზღვრული ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტზე გადასაცემი კაპიტალური ტრანსფერის ფარგლებში გასახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია
(2024 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით)

№	დასახელება	გამოყოფილი თანხა (ლარი)	ფაქტი	სხვაობა	შესრულების %	შენიშვნა (ღონისძიების/პროექტის მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაცია)
1	ქ. ბათუმში, ე.წ. „შანხაის დასახლებაში“ სოციალური სახლის მშენებლობა	5 000 000	5 000 000,00	0,00	100%	ხელშეკრულების პირობების გათვალისწინებით აღნიშნული სამუშაოების განხორციელების მიზნით გაიცა ავანსი. ღონისძიებაზე გამოყოფილი ასიგნება ათვისებულია სრულად. სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით, პროექტი მრავალწლიანია (2023-2025 წწ.)
2	ქ. ბათუმში, მ. ვარშანიძის და ხახულის ქუჩების კეთილმოწყობის სამუშაოები (ალ. სულაბერიძის და მ. ვარშანიძის ქუჩების კვეთიდან ფ. ხალვაშის გამზირამდე)	11 134 055	11 134 055,00	0,00	100%	ღონისძიებაზე გამოყოფილი ასიგნება ათვისებულია სრულად. სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით, პროექტი მრავალწლიანია (2023-2026 წწ.)
3	საბავშვო ბაღების შენობების კეთილმოწყობა (დემონტაჟი-მშენებლობა-გამაგრება-რეაბილიტაცია)	4 435 000	4 435 000,00	0,00	100%	ღონისძიებაზე გამოყოფილი ასიგნება ათვისებულია სრულად. სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით, პროექტი მრავალწლიანია (2023-2024 წწ.)
4	სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები (საგზაო ინფრასტრუქტურა 2023-2024 წწ.)	3 420 469	3 420 469,00	0,00	100%	ღონისძიების ფარგლებში დაგეგმილია მრავალწლიანი პროექტები (2023-2024 წწ.). გამოყოფილი ასიგნება ათვისებულია სრულად. სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით.
5	ქ. ბათუმში, ბაგრატიონის ქუჩის (შარტავას წრიულიდან ვ. ფშაველას ქუჩამდე) რეაბილიტაციის სამუშაოები	2 489 438	2 489 437,72	0,28	100%	ღონისძიება დასრულებულია, ღონისძიებაზე გამოყოფილი ასიგნება ათვისებულია სრულად.
6	სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები (სანიაღვრე სისტემები - 2023 წ.)	1 645 516	1 580 803,30	64 712,70	96%	ღონისძიება დასრულებულია, ფაქტური დაფინანსების შედეგად მიღებულია ეკონომია
7	ვიდეო-სათვალთვალო კამერების შეძენა-მონტაჟი	1 940 000	1 939 994,00	6,00	100%	ღონისძიება დასრულებულია
8	ქ. ბათუმში, ქათამაძის ქ. №38-ში საბავშვო ბაღის მშენებლობა, ქ. ბათუმი, დაბა ჩაქვი, ჭავჭავაძის ქ. №7-ის მიმდებარედ საბავშვო ბაღის მშენებლობა, ქ. ბათუმში, ბაგრატიონის ქ. №127-ში საბავშვო ბაღის მშენებლობა და საბავშვო ბაღის ეზოს ტერიტორიის კეთილმოწყობა	2 000 000	2 000 000,00	0,00	100%	ღონისძიება დასრულებულია, ღონისძიებაზე გამოყოფილი ასიგნება ათვისებულია სრულად.
9	ქ. ბათუმი, ვაჟა-ფშაველას ქ. №83-ში საბავშვო ბაღის მშენებლობა	1 400 000	1 397 885,27	2 114,73	100%	ხელშეკრულების პირობების გათვალისწინებით აღნიშნული სამუშაოების განხორციელების მიზნით გაიცა ავანსი. ღონისძიებაზე გამოყოფილი ასიგნება ათვისებულია სრულად. სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით, პროექტი მრავალწლიანია (2023-2024 წწ.)
10	ქ. ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი №82-ის მიმდებარედ საბავშვო ბაღის მშენებლობა	1 300 000	1 299 699,14	300,86	100%	ხელშეკრულების პირობების გათვალისწინებით აღნიშნული სამუშაოების განხორციელების მიზნით გაიცა ავანსი. ღონისძიებაზე გამოყოფილი ასიგნება ათვისებულია სრულად. სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით, პროექტი მრავალწლიანია (2023-2024 წწ.)
11	ქ. ბათუმი, ალექსანდრე ნაწიფილის ქ. №12-ის მიმდებარედ საბავშვო ბაღის მშენებლობა	1 300 000	1 295 162,71	4 837,29	100%	ხელშეკრულების პირობების გათვალისწინებით აღნიშნული სამუშაოების განხორციელების მიზნით გაიცა ავანსი. სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით, პროექტი მრავალწლიანია (2023-2024 წწ.)
12	აკაკი წერეთლის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკის შენობის გამაგრება-რეაბილიტაციის სამუშაოები	1 282 800	1 282 800,00	0,00	100%	ღონისძიება დასრულებულია, ღონისძიებაზე გამოყოფილი ასიგნება ათვისებულია სრულად.
13	ქ. ბათუმში, ხახულის მე-2 შესახვევის №10-დან გზის რეაბილიტაცია	791 888	791 887,77	0,23	100%	ღონისძიება დასრულებულია, ღონისძიებაზე გამოყოფილი ასიგნება ათვისებულია სრულად.
14	ქ. ბათუმში, ივანე მესხის ქ. №14-16-18-ის მიმდებარედ გზის რეაბილიტაცია	986 482	986 481,35	0,65	100%	ღონისძიება დასრულებულია, ფაქტური დაფინანსების შედეგად მიღებულია ეკონომია
15	ქ. ბათუმში, ბაქრაძისა და ნონეშვილის ქუჩების მიმდებარედ, მდ. ბარცხანაზე ნაპირსამაგრი მოწყობა	814 873	814 757,14	115,86	100%	ღონისძიება დასრულებულია, ფაქტური დაფინანსების შედეგად მიღებულია ეკონომია
16	ქ. ბათუმში, ხახულისა და ოშკის ქუჩის პირველი შესახვევის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია	945 810	885 584,50	60 225,50	94%	ღონისძიება დასრულებულია, ფაქტური დაფინანსების შედეგად მიღებულია ეკონომია
17	ქ. ბათუმში, გიორგი ლეონიძის ქუჩის კეთილმოწყობა	3 000 000	2 857 672,94	142 327,06	95%	ხელშეკრულების პირობების გათვალისწინებით აღნიშნული სამუშაოების განხორციელების მიზნით გაიცა ავანსი. სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით, პროექტი მრავალწლიანია (2023-2026 წწ.)

№	დასახელება	გამოყოფილი თანხა (ლარი)	ფაქტი	სხვაობა	შესრულების %	შენიშვნა (ლონისძიების/პროექტის მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაცია)
18	ქ. ბათუმში, ალ. სულაბერიძისა და გ. ბრწყინვალეს ქუჩების კვეთიდან ალ. პუშკინის ქუჩამდე, ალ. პუშკინის ქუჩიდან იმედაშვილის ქუჩამდე და იმედაშვილის ქუჩა ბაქოს ქუჩამდე გზის რებილიტაცია	1 676 000	1 676 000,00	0,00	100%	ხელშეკრულების პირობების გათვალისწინებით აღნიშნული სამუშაოების განხორციელების მიზნით გაიცა ავანსი. სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით, პროექტი მრავალწლიანია (2023-2026 წწ.)
19	ქ. ბათუმში, შავშეთის ქუჩის რეაბილიტაცია პეტრე ბაგრატიონის ქუჩიდან ბაქოს ქუჩამდე	3 340 000	3 232 471,27	107 528,73	97%	ხელშეკრულების პირობების გათვალისწინებით აღნიშნული სამუშაოების განხორციელების მიზნით გაიცა ავანსი. სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით, პროექტი მრავალწლიანია (2023-2026წწ.)
20	ქ. ბათუმში, ჩაქვის დასახლებაში სარეკრეაციო სივრცის და მრავალფუნქციური ინფრასტრუქტურის მოწყობა (პროექტირება/შენიშვნა)	587 000	587 000,00	0,00	100%	ლონისძიებაზე გამოყოფილი ასიგნება ათვისებულია სრულად.
21	ქ. ბათუმში, ვეროპის მოედანზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები	1 000 000	1 000 000,00	0,00	100%	ლონისძიება დასრულებულია, ღონისძიებაზე გამოყოფილი ასიგნება ათვისებულია სრულად.
22	ქ. ბათუმში, გ. ფერაძის ქუჩის კეთილმოწყობა	866 187	866 186,97	0,03	100%	ლონისძიება დასრულებულია, ღონისძიებაზე გამოყოფილი ასიგნება ათვისებულია სრულად.
23	ქ. ბათუმში ფანასკერტელ-ციციშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია	727 194	516 000,00	211 194,00	71%	აღნიშნულ ღონისძიებაზე გამოცხადებული ტენდერი (NAT230010464) გასაჩივრდა 3-ჯერ სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების საბჭოში, რამაც გამოიწვია სამუშაოების დაგვიანებით დაწყება. ამასთანავე აღნიშნულ ქუჩაზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები ხორციელდებოდა მომიჯნავედ არსებული ფრიდონ ხალვაშის გამზირის გამოყენებით, რაც გამოიხატებოდა ფანასკერტელ ციციშვილის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის აუცილებელი სპეცტექნიკის გადაადგილებით, ვინაიდან ფრიდონ ხალვაშის გამზირზე დაიწყო კეთილმოწყობითი სამუშაოები, ვერ მოხერხდა ფანასკერტელ-ციციშვილის ქუჩის სარეაბილიტაციოდ აღნიშნული გამზირის გამოყენება, რამაც გამოიწვია გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებული სამუშაოების შეფერხება. შესაბამისად ვერ განხორციელდა აღნიშნული ღონისძიებისათვის გამოყოფილი ასიგნების სრულად ათვისება, პროექტი მრავალწლიანია (2023-2024 წწ.)
24	ქ. ბათუმში მდებარე თამარის ციხისა და მიმდებარე ტერიტორიის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	1 000 000	888 540,26	111 459,74	89%	თამარის ციხე წარმოადგენს კულტურულ მემკვიდრეობას, პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების სპეციფიკიდან გამომდინარე ციხის რეაბილიტაციის სამუშაოები მიმდინარეობდა შენელებული ტემპით, გამომდინარე აქედან ვერ განხორციელდა აღნიშნული ღონისძიებისათვის 2023 წელს გამოყოფილი ასიგნების სრულად ათვისება. პროექტი მრავალწლიანია (2023-2024 წწ.)
25	ხიდების და ხიდბოგირების მოწყობა-რეაბილიტაცია - ქ. ბათუმში, ლორთქიფანიძის ქ. №116ა-ს მიმდებარედ, ქ. ბათუმში, მიხეილ შარაშიძის ქ. №45-ის მიმდებარედ, ქ. ბათუმში, ზედადელის დასახლება №76-ის მიმდებარედ, ქ. ბათუმში, თოდოგაურის დასახლება №26-ის მიმდებარედ, ქ. ბათუმში, მახვილაურის დასახლება №31-ის მიმდებარედ	689 463	647 384,13	42 078,87	94%	ლონისძიება დასრულებულია, ფაქტობრივ დაფინანსებისა და შესყიდვების შედეგად მიღებულია ეკონომია
26	ქ. ბათუმში, ზ. გორგალაძის ქ. №8-ში სკვერის რეაბილიტაცია	612 611	604 041,00	8 570,00	99%	ლონისძიება დასრულებულია, ფაქტობრივ დაფინანსებისა და შესყიდვების შედეგად მიღებულია ეკონომია
27	გ. ანწუხელიძისა და ადლიის ქუჩების კვეთაში სკვერის მოწყობა	429 626	418 306,83	11 319,17	97%	ლონისძიება დასრულებულია, ფაქტობრივ დაფინანსებისა და შესყიდვების შედეგად მიღებულია ეკონომია
28	ქ. ბათუმში, შინდისის ქუჩის კეთილმოწყობა	449 451	449 450,07	0,93	100%	ლონისძიება დასრულებულია
29	ზედადელის ქ. №7 (სკოლის მიმდებარედ) საყრდენი კედლის მოწყობა	587 777	587 772,84	4,16	100%	ლონისძიება დასრულებულია
30	ბადის ქუჩის პირველი ჩიხის რეაბილიტაცია	510 045	435 275,04	74 769,96	85%	ლონისძიება დასრულებულია, ფაქტობრივ დაფინანსებისა და შესყიდვების შედეგად მიღებულია ეკონომია
31	შარაშიძის და მაჭავარიანის ქუჩების დამაკავშირებელი ხიდის კეთილმოწყობა	500 236	500 235,06	0,94	100%	ლონისძიება დასრულებულია
32	ნოჯარაძის ქუჩის დამგავი კედლის და შრომის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები	440 571	440 570,79	0,21	100%	ლონისძიება დასრულებულია
33	ქ. ბათუმში, გონიო-კვარიათში ზღვისპირა ბილიკის განათების სამუშაოები	349 972	349 848,18	123,82	100%	ლონისძიება დასრულებულია, ფაქტობრივ დაფინანსებისა და შესყიდვების შედეგად მიღებულია ეკონომია
34	ქ. ბათუმში, მეფე მირიანის ქუჩა №13-15-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	271 447	269 144,47	2 302,53	99%	ლონისძიება დასრულებულია, ფაქტობრივ დაფინანსებისა და შესყიდვების შედეგად მიღებულია ეკონომია
35	მეჯინის წყალზე გაბიონის შეცვლა ანგისის პირველი შესახვევიდან ჰელიმიშის ქუჩაზე არსებულ ხიდამდე და ჯინჭარაძის ქ. №13, 15, 17, 19-ის მიმდებარედ დამგავი კედლის მოწყობა	337 599	337 599,00	0,00	100%	ლონისძიება დასრულებულია

№	დასახელება	გამოყოფილი თანხა (ლარი)	ფაქტი	სხვაობა	შესრულების %	შენიშვნა (ლონისძიების/პროექტის მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაცია)
36	ქ. ბათუმში, ნაჭყეზიას ქ. №5-ის მიმდებარედ (მეორე მხარე) სანიაღვრე არხის მოწყობა	208 431	208 430,06	0,94	100%	ლონისძიება დასრულებულია, ფაქტიური დაფინანსებისა და შესყიდვების შედეგად მიღებულია ეკონომია
37	ქ. ბათუმში, ზედაღელეს ქ. №20-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა	166 648	166 647,40	0,60	100%	ლონისძიება დასრულებულია, ფაქტიური დაფინანსებისა და შესყიდვების შედეგად მიღებულია ეკონომია
38	აკაკი წერეთლის სკვერის რეაბილიტაცია	124 819	122 236,81	2 582,19	98%	ლონისძიება დასრულებულია, ფაქტიური დაფინანსების შედეგად მიღებულია ეკონომია
39	ქ. ბათუმში, ნიკო ჯაყელის ქ. №34-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა	165 369	165 368,27	0,73	100%	ლონისძიება დასრულებულია, ფაქტიური დაფინანსების შედეგად მიღებულია ეკონომია
40	ქ. ბათუმში, აეროპორტის გზატკეცილიდან ბეთლემის ქუჩამდე მეჯინისწყლის არხზე დამცავი კედლის მოწყობა (პკ2+42--პკ4+47), აეროპორტის გზატკეცილიდან გ. ლორთქიფანიძის ქუჩამდე (პკ0+0--პკ1+12) და ქ. ბათუმში, აეროპორტის გზატკეცილიდან ბეთლემის ქუჩამდე მეჯინისწყლის არხზე დამცავი კედლის მოწყობა (პკ2+95--პკ4+50)	168 924	168 924,00	0,00	100%	ლონისძიება დასრულებულია
41	ქ. ბათუმში, დ. აღმაშენებლის ქუჩა №32-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	125 412	123 913,61	1 498,39	99%	ლონისძიება დასრულებულია, ფაქტიური დაფინანსებისა და შესყიდვების შედეგად მიღებულია ეკონომია
42	ვ. გორგასალის ქუჩის (ალ. გრიბოდოვის ქუჩიდან ნ. ბარათაშვილის ქუჩამდე) კეთილმოწყობა ფარნავაზ მეფის ქუჩაზე მიერთებებით, ფარნავაზ მეფის ქუჩის (ალ. გრიბოდოვის ქუჩიდან ნ. ბარათაშვილის ქუჩამდე) კეთილმოწყობა ზურაბ გორგილაძის ქუჩაზე მიერთებებით	159 057	159 057,00	0,00	100%	ლონისძიება დასრულებულია
43	ქ. ბათუმში, დ. აღმაშენებლის ქუჩა №30-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	112 351	111 817,54	533,46	100%	ლონისძიება დასრულებულია, ფაქტიური დაფინანსებისა და შესყიდვების შედეგად მიღებულია ეკონომია
44	ქ. ბათუმში, დ. აღმაშენებლის ქუჩა №34-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	104 145	101 244,85	2 900,15	97%	ლონისძიება დასრულებულია, ფაქტიური დაფინანსებისა და შესყიდვების შედეგად მიღებულია ეკონომია
45	ქ. ბათუმში, კოტე აფხაზის ქუჩაზე კალათბურთის მოედნის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	95 253	95 242,45	10,55	100%	ლონისძიება დასრულებულია, ფაქტიური დაფინანსებისა და შესყიდვების შედეგად მიღებულია ეკონომია
46	ქ. ბათუმში, მიხეილ შარაშიძის მე-4 ჩიხის სანიაღვრე არხის მოწყობა	78 695	78 694,58	0,42	100%	ლონისძიება დასრულებულია, ფაქტიური დაფინანსებისა და შესყიდვების შედეგად მიღებულია ეკონომია
47	თეიმურაზ ბერიძის ქუჩის საიაღვრე არხის მოწყობა	26 876	26 875,88	0,12	100%	ლონისძიება დასრულებულია
48	ქ. ბათუმში, დ. კაკაბაძისა და გ. ანწუხელიძის ქუჩების კვეთაში სკვერის მოწყობა	34 865	31 647,39	3 217,61	91%	ლონისძიება დასრულებულია, ფაქტიური დაფინანსებისა და შესყიდვების შედეგად მიღებულია ეკონომია
49	ქ. ბათუმში, პეტრე იბერის №6-8-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია	30 790	30 789,24	0,76	100%	ლონისძიება დასრულებულია, ფაქტიური დაფინანსებისა და შესყიდვების შედეგად მიღებულია ეკონომია
50	ქ. ბათუმში, ზედაღელეს ქუჩის II შესახვევი №30-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა	27 127	27 126,66	0,34	100%	ლონისძიება დასრულებულია
51	ქ. ბათუმში, ახალ ზულვარში, სტიქიის შედეგად დაზიანებული სანაპირო ზოლის აღდგენის სამუშაოები	3 485 200	3 485 200,00	0,00	100%	ხელშეკრულების პირობების გათვალისწინებით აღნიშნული სამუშაოების განხორციელების მიზნით გაიცა ავანსი. სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით. პროექტი მრავალწლიანია (2023-2024 წწ.)
52	ქ. ბათუმში, წმ. ნინოს ქუჩის კეთილმოწყობა	150 000	150 000,00	0,00	100%	ხელშეკრულების პირობების გათვალისწინებით აღნიშნული სამუშაოების განხორციელების მიზნით გაიცა ავანსი. სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით. პროექტი მრავალწლიანია (2023-2024 წწ.),
53	ქ. ბათუმში, ევგენი მიქელაძისა და მ. ჯავახიშვილის ქუჩების კეთილმოწყობა	1 000 000	919 050,58	80 949,42	92%	სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით, პროექტი მრავალწლიანია (2023-2024 წწ.)
54	ქ. ბათუმში, გიორგი შარვაშიძის ქუჩის კეთილმოწყობა	300 000		300 000,00	0%	აღნიშნული სამუშაოების დაწყება იგეგმებოდა 2023 წლის მეოთხე კვარტალში, თუმცა არსებულ ლოკაციაზე გრუნტის წყლები არ იძლეოდა მოსაშაადებელი სამუშაოების განხორციელების საშუალებას. შესაბამისად ვერ განხორციელდა აღნიშნული ღონისძიებისათვის გამოყოფილი ასიგნების ათვისება, პროექტი მრავალწლიანია (2023-2024 წწ.),
55	ქ. ბათუმში, მაქაცარიას ქუჩის კეთილმოწყობა	400 000	400 000,00	0,00	100%	ლონისძიებაზე გამოყოფილი ასიგნება ათვისებულია სრულად. სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით. პროექტი მრავალწლიანია (2023-2024 წწ.)
56	ქ. ბათუმში ქსენია ზახტაძის ქ. №8-ის მიმდებარედ ხიდის მოწყობა	200 000	200 000,00	0,00	100%	ლონისძიებაზე გამოყოფილი ასიგნება ათვისებულია სრულად. სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით. პროექტი მრავალწლიანია (2023-2024 წწ.)

№	დასახელება	გამოყოფილი თანხა (ლარი)	ფაქტი	სხვაობა	შესრულების %	შენიშვნა (ღონისძიების/პროექტის მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაცია)
57	"გეზი"-ს მიმდებარე ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა	300 000	300 000,00	0,00	100%	ხელშეკრულების პირობების გათვალისწინებით აღნიშნული სამუშაოების განხორციელების მიზნით გაიცა ავანსი. სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით. პროექტი მრავალწლიანია (2023-2024 წწ.),
58	მამია ვარშანიძის ქუჩიდან ანა კალანდაძის ქუჩამდე არსებული სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია	100 000	100 000,00	0,00	100%	ხელშეკრულების პირობების გათვალისწინებით აღნიშნული სამუშაოების განხორციელების მიზნით გაიცა ავანსი. სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით. (2023-2024 წწ.),
59	ქ. ბათუმში, სამეზბის 1 ჩიხი №3-ის მიმდებარედ სკვერის რეაბილიტაცია	184 528	184 264,74	263,26	100%	ღონისძიებაზე გამოყოფილი ასიგნება ათვისებულია სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით, პროექტი მრავალწლიანია (2023-2024 წწ.)
60	ქ. ბათუმში, პეტრე ბაგრატიონის ქუჩაზე გზაგამყოფ სივრცეში სკვერის მოწყობა (ს/კ 05.27.40.006) (ს/კ 05.27.41.004) (ს/კ 05.27.04.024)	500 000	500 000,00	0,00	100%	ღონისძიებაზე გამოყოფილი ასიგნება ათვისებულია სრულად. სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით, პროექტი მრავალწლიანია (2023-2024 წწ.)
სულ ჯამი:		66 510 000	65 274 047	1 235 953	98%	