

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2024 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტით განსაზღვრული ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტზე გადასაცემი სპეციალური ტრანსფერის ფარგლებში გასახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია  
(2024 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით)

№	დასახელება	გამოყოფილი თანხა (ლარი)	ფაქტი	სხვაობა	შესრულების %	შენიშვნა (ღონისძიების/პროექტის მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაცია)
1	სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	25 050 500	25 050 500	0	100%	საანგარიშო პერიოდში ღონისძიების ფარგლებში დაფინანსდა გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების ძირი თანხის და საპროცენტო ხარჯების დაფარვა სასესხო ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში
2	ავარიული სახლების დემონტაჟი- მშენებლობა, გამაგრება-რეაბილიტაცია	20 500 000	20 473 339	26 661	100%	<p>აღნიშნული ღონისძიების ფარგლებში გაფორმებულია 7 ხელშეკრულება, მათ შორის:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● ქალაქ ბათუმში, ავარიული სახლების დემონტაჟი-მშენებლობა, გამაგრება-რეაბილიტაცია ფარგლებში, გენერალ გიორგი კვინიტაძის ქ. №13,11-ში ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით საცხოვრებელი სახლების დეტალური პროექტის მომზადება და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების განხორციელება - შეძენილია საპროექტო-საპარკო-საპროექტო-საპროექტო დოკუმენტაცია. დემონტაჟი ჩატარდა გენერალ გიორგი კვინიტაძის ქ. №1-ში, №3-ში და №11-ში მდებარე შენობებს. გენერალ გიორგი კვინიტაძის ქ. №1-ში მიმდინარეობს 1 227 კვ.მ. ფართის, ექვს სართულიანი და 15 ბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა. აშენდა ექვსი სართული, დასრულდა ფასადის მოპირკეთების სამუშაოები და მიმდინარეობს შიდა სივრცის კეთილმოწყობის სამუშაოები; გენერალ გიორგი კვინიტაძის ქ. №3-ში მიმდინარეობს 1 909,4 კვ.მ. ფართის, ექვს სართულიანი და 25 ბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა. აშენდა ექვსი სართული, დასრულდა ფასადის მოპირკეთების სამუშაოები და მიმდინარეობს შიდა სივრცის კეთილმოწყობის სამუშაოები; გენერალ გიორგი კვინიტაძის ქ. №11-ში მიმდინარეობს 1 382,4 კვ.მ. ფართის, ექვს სართულიანი და 24 ბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა. აშენდა ექვსი სართული, დასრულდა ფასადის მოპირკეთების სამუშაოები და მიმდინარეობს შიდა სივრცის კეთილმოწყობის სამუშაოები.</li><li>● ქალაქ ბათუმში, ავარიული სახლების დემონტაჟი-მშენებლობა, გამაგრება-რეაბილიტაცია ფარგლებში, იოსებ გრიშაშვილის ქ. №9-ში ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით საცხოვრებელი სახლების დეტალური პროექტის მომზადება და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების განხორციელება - შეძენილია საპროექტო-საპარკო-საპროექტო-საპროექტო დოკუმენტაცია. დემონტაჟი ჩატარდა იოსებ გრიშაშვილის ქ. №9-ში მდებარე შენობას და აღნიშნულ მისამართზე მიმდინარეობს 4 651 კვ.მ. ფართის, ხუთ სართულიანი და 59 ბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა. აშენდა ხუთი სართული, დასრულდა ფასადის მოპირკეთების სამუშაოები და მიმდინარეობს შიდა სივრცის კეთილმოწყობის სამუშაოები.</li><li>● ქ. ბათუმში, ავარიული სახლების დემონტაჟი-მშენებლობა, გამაგრება-რეაბილიტაცია ფარგლებში, ჯეჯახიშვილის ქუჩა №47-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის გამაგრება-რეაბილიტაცია - 2023 წელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გამაგრებითი სამუშაოები შესაბამის მისამართზე დასრულებულია.</li><li>● ქ. ბათუმში, 26 მაისის ქ. №13-ში საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა; კახაბრის ქ. №30-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის დემონტაჟი და ახალი სახლის მშენებლობა; ს.ხიშიაშვილის ქ. №94-96-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის დემონტაჟი და ახალი სახლის მშენებლობა - ქ. ბათუმში;</li><li>● დემონტაჟი ჩატარდა 26 მაისის 13-ში მდებარე შენობას და აღნიშნულ მისამართზე მიმდინარეობს 5 683,3 კვ.მ. ფართის, რვა სართულიანი და 66 ბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა. აშენდა რვა კარგად აღმართული სახლი და მიმდინარეობს ექვსი სართულიანი და ცხრამეტი მოსახლის სამუშაოები.</li><li>● 2023 წლის 16 თებერვლის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №21 ხელშეკრულების (NAT220025957) მხარეთა შეთანხმება №6-ით ორგვედა, რომ ქალაქ ბათუმში, კახაბრის ქუჩა №30-ში მცხოვრებ მოსახლეობასთან მოლაპარაკებების წარმოების დროს ვერ იქნა მიღწეული შეთანხმება ფარგლების ჩანაცვლებასთან დაკავშირებით. ავარიულ სახლში რეგისტრირებულმა აშენებლობის საერთო კრების ოქმით დადასტურა არსებული წესის შესაბამისად ბინების ჩანაცვლებაზე უარი. შეთანხმებული ვითარებიდან გამომდინარე, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ავარიული სახლების და სტრუქტურული მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების მდგომარეობის შემსწავლელმა მუდმივმოქმედმა სამსახურმა, მიიღო გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ ქალაქ ბათუმში, კახაბრის ქუჩა №30-ში მდებარე ავარიული სახლი ამ ეტაპზე ამოღებულ იქნეს სახელმწიფო მოხმარების პროგრამიდან „ბათუმი ავარიული სახლების გარეშე“. არსებული სიტუაციის ანალიზის შედეგად და აღნიშნული გარემოებების გათვალისწინებით, სამმართველომ მიიღო გადაწყვეტილება და ღონისძიება ამოღებული იქნა ხელშეკრულებიდან.</li><li>● დემონტაჟი ჩატარდა ს.ხიშიაშვილის ქ. №94-96-ში მდებარე შენობას და აღნიშნულ მისამართზე მიმდინარეობს 9 544,5 კვ.მ. ფართის, რვა სართულიანი და 182 ბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა. მოქმედი საცხოვრებელი სახლის საძირკველი.</li><li>● ქ. ბათუმში, ხინიკაძის ქ.№7-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის აღდგენა - 2023 წელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გამაგრებითი სამუშაოები შესაბამის მისამართზე დასრულებულია.</li><li>● ქ. ბათუმში, ავარიული სახლების დემონტაჟი-მშენებლობა, გამაგრება-რეაბილიტაციის სამუშაოები - დასრულდა ჯეჯახიშვილის ქ. №47-ში, ჯეჯახიშვილის ქ. №61-ში, რუსთაველის ქ. №10-ში და თამარის დასახლება კორპ. №8-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლების გამაგრება-რეაბილიტაციის სამუშაოები.</li><li>● ავარიული სახლების დემონტაჟი-მშენებლობა, გამაგრება-რეაბილიტაცია ფარგლებში, ქ. ბათუმში, მაიაკოვსკის ქ. №3ა-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის დემონტაჟი და ახალი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა - 2023 წლის 28 ივნისის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №76 ხელშეკრულების (NAT230007210) გათვალისწინებით უნდა განხორციელდეს არსებული საცხოვრებელი სახლის დემონტაჟი და 4 228,7 კვ.მ. ფართის, ოთხმეტ სართულიანი, 61 ბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა.</li><li>● აღნიშნულ ღონისძიებასთან დაკავშირებით განვიმარტეთ, რომ ამ ეტაპზე მოხმარდებოდა დროებითი საცხოვრისი უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის შესაბამისი სამსახური აწარმოებს მოლაპარაკებებს მაიაკოვსკის ქ. №3ა-ში მდებარე საცხოვრებელ სახლში მცხოვრებ მოქალაქეებთან, რასაც სჭირდება გარკვეული პერიოდი, შესაბამისად მოქალაქეთა ბინის (ავარიული) ქირის საფასურით უზრუნველყოფა ფარგლებში უსაფრთხო გარემოში ქირით გაცვანილ იქნა მოსახლეობა შემდეგი მისამართებიდან: 26 მაისის ქუჩა №13; გენ. კვინიტაძის ქუჩა №1; გენ. კვინიტაძის ქუჩა №3; 9 მარტის ქუჩა №3; ტბელ-აბუსერძის ქუჩა №29ა; წერეთლის ქუჩა №5; კანდელაკის ქუჩა №5; აკაკი შანიძის ქუჩა №12; პარმეზი ქუჩა №1ა; მუსხელიშვილის ქუჩა №79; ჯეჯახიშვილის ქუჩა №47; თამარის დასახლება №40/გრიშაშვილის ქუჩა №9, სელიმ ხიშიაშვილის ქუჩა №94/96; მავთულის ქუჩა №29 (ე.წ. შანაძის დასახლება); ფრიდონ ხალვაშის გარშემო №322; პუშკინის ქუჩა №133; სულ დავაყოფილებული იქნა 251 ოჯახი</li></ul>
3	მოქალაქეთა ბინის ქირის (ავარიული სახლები) საფასურით უზრუნველყოფა	3 000 000	2 408 752,00	591 248	80%	მოქალაქეთა ბინის (ავარიული) ქირის საფასურით უზრუნველყოფა ფარგლებში უსაფრთხო გარემოში ქირით გაცვანილ იქნა მოსახლეობა შემდეგი მისამართებიდან: 26 მაისის ქუჩა №13; გენ. კვინიტაძის ქუჩა №1; გენ. კვინიტაძის ქუჩა №3; 9 მარტის ქუჩა №3; ტბელ-აბუსერძის ქუჩა №29ა; წერეთლის ქუჩა №5; კანდელაკის ქუჩა №5; აკაკი შანიძის ქუჩა №12; პარმეზი ქუჩა №1ა; მუსხელიშვილის ქუჩა №79; ჯეჯახიშვილის ქუჩა №47; თამარის დასახლება №40/გრიშაშვილის ქუჩა №9, სელიმ ხიშიაშვილის ქუჩა №94/96; მავთულის ქუჩა №29 (ე.წ. შანაძის დასახლება); ფრიდონ ხალვაშის გარშემო №322; პუშკინის ქუჩა №133; სულ დავაყოფილებული იქნა 251 ოჯახი
4	დახმარება მედიკამენტების შეძენისთვის	1 100 000	1 099 413,16	587	100%	ღონისძიების ფარგლებში მედიკამენტების შეძენა დაფინანსდა 5500 ზენევიციარს
5	მრავალსართულიან/მრავალბინიან სახლებში არსებული ამორტიზირებული ლიფტების დემონტაჟი და ახალი ლიფტების მონტაჟი	5 000 000	4 502 087	497 913	90%	<p>აღნიშნული ღონისძიების ფარგლებში გაფორმებულია 2 ხელშეკრულება, მათ შორის:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● მრავალსართულიან/მრავალბინიან სახლებში არსებული ამორტიზირებული ლიფტების დემონტაჟი და ახალი ლიფტების მონტაჟი, ღონისძიება მრავალწლიანია (2022-2023 წ.წ.) სამუშაოები დასრულებულია. აღნიშნული ხელშეკრულებით დადგენილი 49 ერთეული ამორტიზირებული ლიფტის დემონტაჟისა და ახალი ლიფტების მონტაჟის სამუშაოებიდან, 2022 წელს დასრულდა 13 ახალი ლიფტის მონტაჟი, ხოლო 2023 წელს დასრულდა 36 ახალი ლიფტის მონტაჟი- სულ დასრულებულია 49 ახალი ლიფტის მონტაჟი.</li><li>● მრავალსართულიან/მრავალბინიან სახლებში არსებული ამორტიზირებული ლიფტების დემონტაჟი და ახალი ლიფტების მონტაჟი, ღონისძიება მრავალწლიანია. (2023-2024 წ.წ.). ხელშეკრულებაზე სამუშაოები მიმდინარეობს გვემა-გრაფიკის შესაბამისად, ხელშეკრულების პირობების გათვალისწინებით გაიცა ავანსი, ღონისძიების ფარგლებში დაგეგმილი 56 ერთეული ამორტიზირებული ლიფტის დემონტაჟისა და ახალი ლიფტების მონტაჟის სამუშაოები, ამ ეტაპზე დასრულებულია 19 ახალი ლიფტის მონტაჟი და სამუშაოები მიმდინარეობს 4 ლიფტის მონტაჟზე.</li></ul>
6	შპს "ბათუმის ავტოტრანსპორტი"-სათვის მუნიციპალური ავტობუსების შეძენის თანადაფინანსება	12 639 500	12 639 500,00	0	100%	მიღებულ იქნა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 65 ერთეული ავტობუსი, საანგარიშო პერიოდში ღონისძიებით გათვალისწინებული თანხა სრულად ათვისებულია
7	ქ. ბათუმში, კახაბრის დასახლებაში ასმელის წყლის სისტემის და 300 კმ.ს. სამარაგო-საწეო რეზერვუარის მოწყობა	500 000	500 000	0	100%	პროექტი მრავალწლიანია (2023-2025 წწ.), 'ხელშეკრულების პირობების გათვალისწინებით აღნიშნული სამუშაოების განხორციელების მიზნით გაიცა ავანსი. ღონისძიებზე გამოყოფილი ასიგნება ათვისებულია სრულად. სამუშაოები მიმდინარეობს გვემა-გრაფიკით.
8	მახინჯაურის დასახლების (თამარ მეფის გამზირის III შესახვევის №32-დან №50-მდე; თამარ მეფის გამზირის I შესახვევის №15-დან №37-მდე; მარკოზ აჭარელის III შესახვევის №38- დან №46-მდე) დასახლებაში ასმელი წყლის სისტემის მოწყობა	200 000	200 000	0	100%	პროექტი მრავალწლიანია (2023-2025 წწ.), 'ხელშეკრულების პირობების გათვალისწინებით აღნიშნული სამუშაოების განხორციელების მიზნით გაიცა ავანსი. ღონისძიებზე გამოყოფილი ასიგნება ათვისებულია სრულად. სამუშაოები მიმდინარეობს გვემა-გრაფიკით.
9	სარფის, კვარიათის, გონიოს, ახალსოფლის წყალარინების ქსელის (გრავიტაციული და საწეო მილების) და წყალარინების გადამქაჩი სადგურების, რეაბილიტაცია/ადაპტაცია	1 000 000	1 000 000	0	100%	პროექტი მრავალწლიანია (2023-2025 წწ.), 'ხელშეკრულების პირობების გათვალისწინებით აღნიშნული სამუშაოების განხორციელების მიზნით გაიცა ავანსი. ღონისძიებზე გამოყოფილი ასიგნება ათვისებულია სრულად. სამუშაოები მიმდინარეობს გვემა-გრაფიკით.

№	დასახელება	გამოყოფილი თანხა (ლარი)	ფაქტი	სხვაობა	შესრულების %	შენიშვნა (ღონისძიების/პროექტის მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაცია)
10	მამია ვარშანიძის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე საკანალიზაციო საწნეო ხაზის, გადამქაჩი სადგურების და გრავიტაციული ხაზის მოწყობა; ზენზეს სატუმბო სადგურის ელექტორებისა და შემოდინების ჩამკეტების რეაბილიტაცია/განახლება	500 000	500 000	0	100%	პროექტი მრავალწლიანია (2023-2025 წწ.), ზღუდვრულების პირობების გათვალისწინებით აღნიშნული სამუშაოების განხორციელების მიზნით გაიცა ავანსი. ღონისძიებაზე გამოყოფილი ასიგნება ათვისებულია სრულად. სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით.
სულ ჯამი:		69 490 000	68 373 591	1 116 409	98%	