

პრიორიტეტების ფინანსური ანგარიშგების ფორმა

(ლარებში)

პრიორიტეტის დასახელება	პროგრამის კოდი	პროგრამის დასახელება	გასული წლის პროგნოზი	მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები	გასული წლის შესრულება	მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები
ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება	03 03	ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	19 186 197	14 221 097	17 218 685	12 851 492
		სულ პრიორიტეტზე მიმართული სახსრები	19 186 197	14 221 097	17 218 685	12 851 492

პროგრამის კვარტალური ფინანსური ანგარიშგების ფორმა

(ლარებში)

პროგრამის დასახელება	ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება			
პროგრამის კოდი	03 03			
პროგრამის განმახორციელებელი	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია			
პროგრამით გათვალისწინებული ქვეპროგრამები	გასული წლის პროგნოზი	მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები	გასული წლის ფაქტი	მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები
ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა - 03 03 01	8 199 697	8 199 697	7 555 092	7 555 092
ქალაქის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება დღეში ორჯერ, კვ.მ	4 023 197	4 023 197	3 700 056	3 700 056
ქალაქის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება დღეში ორჯერ, კვ.მ	2 428 689	2 428 689	2 226 169	2 226 169
ქალაქის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება დღეში ერთჯერ, კვ.მ	971 663	971 663	890 691	890 691
ქალაქის ტერიტორიის დამატებით მესამეჯერ დაგვა-დასუფთავება სეზონურად (19 ქუჩაზე, ივნიის-სექტემბერი), კვ.მ	60 218	60 218	60 218	60 218
ქალაქის მწვანე საფარის დასუფთავება დღეში ერთჯერ, კვ.მ	177 076	177 076	162 320	162 320
ქალაქში არსებული ეზოების ფართის დასუფთავება თვეში 3-ჯერ, კვ.მ	194 771	194 771	178 540	178 540
სანაპირო ზოლის დასუფთავება თვეში სამჯერ (იანვარი-აპრილი, ოქტომბერი-დეკემბერი), კვ.მ	30 864	30 864	30 864	30 864
სანაპიროს დასუფთავება ყოველდღე სეზონურად (მაისი-სექტემბერი), კვ.მ	84 916	84 916	84 916	84 916
ქალაქში არსებული სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ცალი	75 000	75 000	66 338	66 338
ქალაქის დასუფთავების დამატებითი სამუშაოები	224 900	224 900	59 032	59 032
ქალაქის ტერიტორიის მორწყვა სეზონურად დღეში ორჯერ (198600 კვ.მ), დღე	61 150	61 150	51 557	51 557
ქალაქის ქუჩებისა და მოედნების მორეცხვა, რეისი	9 750	9 750	7 475	7 475
ქალაქის ცენტრალური ქუჩების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა (700000 კვ.მ), რაოდენობა	84 000	84 000	0	0
მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოები - 100 ტონა მარილის დაყრა ქალაქის ქუჩებში, ტონა	50 000	50 000	0	0
ქალაქიდან თოვლის გატანა, კბ.მ;	20 000	20 000	0	0
მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა, თვე	316 800	316 800	316 800	316 800
ნარჩენების გატანა, (ტონა)	3 547 200	3 547 200	3 394 360	3 394 360

ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება, (თვე)	87 600	87 600	84 845	84 845
პარკების, სკვერების და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა - 03 03 02/03 03 08	242 200	242 200	223 970	223 970
ზუბალაშვილის ქ. #39-ს მიმდებარედ სკვერის კეთილმოწყობის (დასრულების) სამუშაოები	22 100	22 100	22 095	22 095
ქ. ბათუმში, ჯავახიშვილის ქუჩა N70-74-ის მიმდებარედ სკვერის განათების სამუშაოები	6 000	6 000	6 000	6 000
ახმეტელის ქN1-3-5 საცხოვრებელი სახლებისა და ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის მიმდებარედ არსებული სკვერის დეკორატიული ღობით მოწყობა	18 000	18 000	17 078	17 078
ი.ჯავახიშვილის ქუჩაზე არსებულ სკვერში საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობის მშენებლობა (კვ.მ)	61 600	61 600	59 803	59 803
კ. ლესელიძის ქN5 დაN6 საცხოვრებელ სახლებს შორის ფანჯატურის მოწყობა	16 500	16 500	15 962	15 962
ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, შეკეთება მოწყობა.	29 725	29 725	22 007	22 007
ძეგლების, ბიუსტების, მემორიალების მოვლა დასუფთავება, მცირე რესტავრაცია	9 000	9 000	9 000	9 000
ცენტრალური პარკის დაცვა	79 275	79 275	72 025	72 025
ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები - 03 03 03	2854200	2844200	2205311	2198848
ქალაქის გამწვანების მიმდინარე ღონისძიებები	2 456 340	2 446 340	1 841 733	1 835 270
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება	29 800	29 800	15 113	15 113
სანერგე-სასათბურე მეურნეობის მოვლა-ექსპლუატაცია	368 060	368 060	348 465	348 465
სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის მართვა - 03 03 04	627 900	467 900	586 756	456 482
ადმინისტრირება და მართვა	627 900	467 900	586 756	456 482
ზოოკუთხის მოვლა-პატრონობა				
ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი 03 03 05	5 873 700	1 078 600	5 297 045	1 066 589
ადმინისტრირება და მართვა	2861400	0	2793791	0
შრომის ანაზღაურება	1777500		1752740	
საქონელი და მომსახურება, სხვა მიმდინარე ხარჯები	1003900		973241	
შტატგარეშე თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება	80000		67811	
მცენარეთა კოლექციის მოვლა-პატრონობის, შეესების, განახლებისა და კონსერვაციის ღონისძიებები	165300		61908	

ბოტანიკური ბაღის ტურისტული და სამეურნეო ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა	178700		70950	
სერვისების განვითარება და მარკეტინგული ღონისძიებები	39000		25007	
შეხვედრებში, ღონისძიებებში, კონფერენციებში მონაწილეობის მიღება და ორგანიზება	68500		52798	
ეკო-საგანმანათლებლო და კულტურულ შემეცნებითი პროექტები	27000		22774	
გოდერძის ალპურ ბაღში შიდა გზებისა და ბილიკების მოწყობის სამუშაოები	279900		279544	
მუდმივმოწყვადილ სკვერის რეაბილიტაციის სამუშაოები	256200	256200	256102	256102
ბაღის ცენტრალურ მარშრუტზე ვიზიტორთა დასასვენებელი სკვერის (პარკის) მოწყობა	290000	91400	246158	91400
ელექტრო სადენებისა და ვიდეო-სამეთვალყურეო ქსელის მიწისქვეშ ჩაწყობა (გრ.მ.მ.)	688000	688000	679087	679087
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება	44000		15260	
ბოტანიკურ ბაღში ბიბლიოთეკის შენობის რეაბილიტაცია	25000		21369	
ლაბორატორიის შენობის რეაბილიტაცია	120000		106268	
ეთნოგრაფიული კუთხის სარემონტო სამუშაოები	18000		17922	
გოდერძის ალპურ ბაღში ხის სახლის მშენებლობა	63700		58871	
გოდერძის ალპურ ბაღში საპიკნიკე სივრცის მოწყობა	32000			
გოდერძის ალპურ ბაღში მეფუტკრის სახლის მშენებლობა	40000		37912	
გოდერძის ალპურ ბაღში გაბიონების აღდგენა-რესტავრაცია	6000		5033	
საპაერო საბაგირო გზის დემონტაჟი	43000	43000	40000	40000
ზოოკუთხის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები	232300		210574	
მატერიალური-ტექნიკური ბაზის განახლება	395700		295717	
ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები - 03 03 06/03 03 09	1 388 500	1 388 500	1 350 511	1 350 511
საშობაო-საახალწლო დღესასწაულისათვის ქალაქის გაფორმება (2017 წლის დეკემბერი-2018 წლის იანვარი)	881 900	881 900	881 816	881 816
საშობაო-საახალწლო დღესასწაულისათვის ქალაქის გაფორმება (2018 წლის დეკემბერი-2019 წლის იანვარი)	148 697	148 697	144 668	144 668
წლის განმავლობაში ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები	162 703	162 703	141 205	141 205

9 აპრილის ხსოვნისა და დამოუკიდებლობის დღისადმი აღსანიშნავი მემორიალის მოწყობა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა	78 300	78 300	77 290	77 290
შინდისის სკვერის მიმდებარე საცხოვრებელი სახლების ფასადების შეფუთვა (კვ.მ)	105 500	105 500	99 802	99 802
წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა	11 400	11 400	5 730	5 730
ტბელ აბუსერიძისა და ჟიული შარტავას ქუჩების კვეთაში არსებული თაღის დეკორატიული განათება	5 658	5 658	0	0
ე. ნინოშვილის ბიუსტის დამზადება-მონტაჟი	5 742	5 742	5 730	5 730
სულ პროგრამის ბიუჯეტი	19 186 197	14 221 097	17 218 685	12 851 492

პროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება	ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება			
პროგრამის დასახელება	ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება			
პროგრამის კოდი	03 03			
პროგრამის განმახორციელებელი	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია			
ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებები და აქტივობები, მათი აღწერა, წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	<p>პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი სახის ღონისძიებები: წლის განმავლობაში, რეგულარულად ხორციელდებოდა 2759330 კვ.მ. ტერიტორიის ფართობზე დასუფთავებითი და 198600 კვ.მ. ტერიტორიის ფართობზე მორწყვითი სამუშაოები; ნაგავსაყრელზე გატანილ იქნა 71599,2 ტ. ნარჩენი. მოეწყო ფანჯატური და 172,5 გრძ.მ. დეკორატიული ღობე. საახალწლო-საშობაო დღესასწაულთან დაკავშირებით გაფორმდა 27 ქუჩა და 11 სკვერი; წლის განმავლობაში სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებით გაფორმდა 9 ქუჩა; დამზადდა 9 აპრილის ხსოვნისა და დამოუკიდებლობის დღისადმი აღსანიშნავი მემორიალი.</p>			
პროგრამით გათვალისწინებული ქვეპროგრამების შუალედური შედეგები	მიღწეულია	არსებითად მიღწეულია	ნაწილობრივ მიღწეულია	მიუღწეველია
ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	X			
პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა	X			
ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები		X		
ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი	X			
ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები	X			
პროგრამის საბოლოო შედეგი	დაგეგმილი მდგომარეობა		ფაქტობრივი მდგომარეობა	
	ქალაქში გაუმჯობესებულია ეკოლოგიური და საცხოვრებელი გარემო		ქალაქში გაუმჯობესდა ეკოლოგიური და საცხოვრებელი გარემო	
პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები	დაგეგმილი		ფაქტობრივი	
	ქალაქის ტერიტორიის ფართობი, სადაც მოწყობილია სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურა	773400		-
	ერთ სულზე გამწვანებული ტერიტორიის საშუალო ფართობი			-
ქალაქის ტერიტორიის ფართობი, სადაც ხორციელდება დასუფთავების სერვისი	773400		-	

ქვეპროგრამის კვარტალური ანგარიშის ფორმა

პროგრამის დასახელება	ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება			
ქვეპროგრამის დასახელება	ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა			
ქვეპროგრამის კოდი	03 03 01			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია			
ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებები და აქტივობები, მათი აღწერა, წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	ქალაქის დასუფთავების რეგულარული სამუშაოები - განხორციელდა შემდეგი სახის სამუშაოები: 1405410 კვ.მ. ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება დღეში 2-ჯერ - 1452257 კვ.მ.; 1124610 კვ.მ. ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება დღეში 1-ჯერ - 1162097კვ.მ.; 209090 კვ.მ. ტერიტორიის დამატებით მესამეჯერ დასუფთავება - 83636კვ.მ.; 254420 კვ.მ. მწვანე საფარის დასუფთავება დღეში ერთხელ - 262900,67 კვ.მ.; ეზოების ფართის დასუფთავება თვეში 3-ჯერ - 772900 კვ.მ.; კონტინერის გარეცხვა სულ 12 თვეში 10000 ცალი - 8020 ცალი; 326600 კვ.მ სანაპიროს დასუფთავება თვეში სამჯერ (იანვარი-აპრილი, ოქტომბერი-დეკემბერი) - 1309667 კვ.მ.; 326600 კვ.მ. სანაპიროს დასუფთავება ყოველდღე სეზონურად, მაისი-სექტემბერი - 1584010,03 კვ.მ..			
	ქალაქის დასუფთავების დამატებითი სამუშაოები - 198600 კვ.მ. ტერიტორიის მორწყვა სეზონურად დღეში ორჯერ (სულ 70 დღე) - 11717400 კვ.მ.; ქუჩებისა და მოედნების მორწყვა-მორეცხვა პერიოდულად, მერიის დაკვეთის შესაბამისად - 112 რეისი.			
	მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა, - 10,3 თვე.			
	ნარჩენების გატანა - გატანილია 71599,2 ტონა საყოფაცხოვრებო ნარჩენი.			
	ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება - უტილიზირებულია 80000 ტ. ნაგავი.			
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგები	დაგეგმილი მდგომარეობა	ფაქტობრივი მდგომარეობა		
	უზუნველყოფილია დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება	უზუნველყოფილია დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება		
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები	დაგეგმილი		ფაქტობრივი	
	ტერიტორიის ფართობი, რომელზეც წლის განმავლობაში რეგულარულად ხორციელდება მუნიციპალური დასუფთავების სერვისი	კვ.მ	2 759 330,00	2 759 330,00
	ტერიტორიის ფართობი, რომელზეც სეზონურად დამატებით ხორციელდება მუნიციპალური დასუფთავების სერვისი	კვ.მ	535 690,00	535 690,00

	ტერიტორიის ფართობი, რომელს მორწყვა ხორციელდება სეზონურად	კვ.მ	198 600,00	198 600,00
	წლის განმავლობაში ნაგავსაყრელზე გატანილი ნარჩენების ოდენობა	ტონა	80 000,00	71 599,20
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგი	მიღწეულია	არსებითად მიღწეულია	ნაწილობრივ მიღწეულია	მიუღწეველია
სამომავლოდ გასატარებელი ღონისძიებები და განმარტებები				

ქვეპროგრამის კვარტალური ანგარიშის ფორმა

პროგრამის დასახელება	ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება			
ქვეპროგრამის დასახელება	პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა			
ქვეპროგრამის კოდი	03 03 02 - 03 03 08			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია. ა(ა)იპ საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო			
ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებები და აქტივობები, მათი აღწერა, წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	ზუბალაშვილის ქ. N39-ს მიმდებარედ სკვერის კეთილმოწყობის (დასრულების) სამუშაოები - სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2017 წელს, ხოლო დაფინანსდა მიმდინარე წელს.			
	ქ. ბათუმში, ჯავახიშვილის ქუჩა N70-74-ის მიმდებარედ სკვერის განათების სამუშაოები - სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2017 წელს, ხოლო დაფინანსდა მიმდინარე წელს.			
	ახმეტელის ქ. N1-3-5 საცხოვრებელი სახლებისა და ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის მიმდებარედ არსებული სკვერის დეკორატიული ღობით მოწყობა-მოეწყო 172,5 გრმ.მ. დეკორატიული ღობე. (დასრულდა)			
	ი.ჯავახიშვილის ქუჩაზე არსებულ სკვერში საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობის მშენებლობა- მოეწყო 21 კვ.მ. კედელი, 20,8 კვ.მ. სახურავი, 53 კვ.მ. ბრტყელი გადახურვა, პლასტმასით და თბაშირ-მუყაოთი 45,8 კვ.მ. ჭერი, 62 გრმ.მ. წყალმომარაგების მილები, 24 გრმ.მ საკანალიზაციო მილები, 24,21 კვ.მ. კარის ბლოკი და 12,32 კვ.მ. ფანჯრის ბლოკი; მობათქაშდა 108,42 კვ.მ. ფასადი და 108,03 კვ.მ. შიდა კედელი; დაიგო 12,2 კვ.მ. მეტლახი. (დასრულდა)			
	კ. ლესელიძის ქ. N5 და N6 საცხოვრებელ სახლებს შორის ფანჯატურის მოწყობა-მოეწყო 24 კვ.მ. ფანჯატური. (დასრულდა)			
	ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, შეკეთება მოწყობა.-დაიფარა საოფისე ხარჯები და შეძენილ იქნა სამშენებლო მასალები.			
	ძეგლების, ბიუსტების, მემორიალების მოვლა დასუფთავება, მცირე რესტავრაცია- 4 ძეგლს, 5 ქანდაკებას და 14 ბიუსტს ჩაუტარდა მოვლა - დასუფთავება; 1 ძეგლს ჩაუტარდა რესტავრაცია.			
	ზუბალაშვილის ქუჩაზე სკვერის მოწყობა - სამუშაოების წარმოება მიმდინარეობს (მომწოდებელს დოკუმენტაცია არ წარმოუდგენია შესრულებულ სამუშაოებზე).			
	ცენტრალური პარკის დაცვა - ცენტრალური პარკის დაცვისათვის გაწეულ იქნა ხარჯები.			
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგები	დაგეგმილი მდგომარეობა	ფაქტობრივი მდგომარეობა		
	ქალაქის ტერიტორიაზე სარეკრეაციო სივრცეში განხორციელებულია სამუშაოები	ქალაქის ტერიტორიაზე სარეკრეაციო სივრცეში განხორციელებულია სამუშაოები		
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები	დაგეგმილი		ფაქტობრივი	
	სკვერების რაოდენობა, სადაც ხორციელდება მიმდინარე მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები	ცალი	27	27
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგი	მიღწეულია	არსებითად მიღწეულია	ნაწილობრივ მიღწეულია	მიუღწეველია

სამომავლოდ გასატარებელი ღონისძიებები და განმარტებები	
--	--

ქვეპროგრამის კვარტალური ანგარიშის ფორმა

პროგრამის დასახელება	ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება			
ქვეპროგრამის დასახელება	ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები			
ქვეპროგრამის კოდი	03 03 03			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური			
ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებები და აქტივობები, მათი აღწერა, წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	<p>აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები: გაიცვალა 7 408 169 კვ.მ მწვანე საფარი, შესაბამისად განხორციელდა მწვანე ბალახის შეგროვება და გატანა.</p> <ul style="list-style-type: none"> - დაირგო 4397 ახლი ხე-მცენარე. - განხორციელდა 7767 ძირი ხემცენარეს დეკორატიული გასხვლა გაფორმება, 109 ძირი ხე-მცენარის გადაბეღვა, 316 ძირი დაზიანებული ხე-მცენარის ამოძირკვა, 3051 ძირ ხე-მცენარეზე გადაზრდილი და გადახმარი ტოტების შეჭრა. - ჩაუტარდა სეზონური სამუშაოები სანერგეში არსებულ ხე-მცენარეების ნერგებს, - 3 135 გაიხსნა ძირი ზამთრისათვის შეხვეული ხე-მცენარე. - განხორციელდა არაერთხელ 20 517 კვ.მ ერთწლიანი ყვავილების გამოხილვა. - 8010 ძირი ხე-მცენარეების ირგვლივ განხორციელდა შემობარვა-გათოხნა-გამარგვლა. - შეტანილი იქნა საჭიროებისამებრ 452,5 კუბ.მ მიწა - განხორციელდა მცენარეების შეწამლვა შხამქიმიკატებით 14810 კვ.მ - ბორდიულზე გადმოსული კორდის ჩამოჭრა 88546 გრმ.მ. - 6940 ძირი ხე - მცენარის შეთეთრება განხორციელდა ჩაუმქრალი კირით. 			
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგები	დაგეგმილი მდგომარეობა	ფაქტობრივი მდგომარეობა		
	განხორციელებულია ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები, შექმნილია სადღესასწაულო გარემო	განხორციელებულია ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები, შექმნილია სადღესასწაულო გარემო		
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები	დაგეგმილი		ფაქტობრივი	
	ქალაქის ფართობი, რომელზეც ხორციელდება გამწვანების მიმდინარე ღონისძიებები	კვ.მ	370 600	370600
	სასათბურე-სანერგე მეურნეობაში გამოყვანილი ყვავილების რაოდენობა	კვ.მ	2 000 000	1000000
	ქალაქის ფართობი, რომელზეც ხორციელდება ყვავილების დარგვა	კვ.მ	3 955	3955
	რეალიზებული ყვავილის ნერგების რაოდენობა	ცალი	1 000 000	0
	დამატებით დარგული ხე-მცენარეების რაოდენობა	ცალი	3 000	4397

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგი	მიღწეულია	არსებითად მიღწეულია	ნაწილობრივ მიღწეულია	მიუღწეველია
სამომავლოდ გასატარებელი ღონისძიებები და განმარტებები	განმარტება მეტ შესრულებაზე			

ქვეპროგრამის კვარტალური ანგარიშის ფორმა

პროგრამის დასახელება	ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება
ქვეპროგრამის დასახელება	ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი
ქვეპროგრამის კოდი	03 03 05
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი
<p>ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებები, მათი აღწერა, წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები</p>	<p>ბაღის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებათა სამუშაოების ფარგლებში 2018 წლის განმავლობაში განხორციელდა ეგზოტურ მცენარეთა კოლექციის, ადგილობრივი ფლორისა და კონსერვაციის, ლანდშაფტური განაშენიანებისა და მეყვავილეობის დეპარტამენტების მცენარეთა კოლექციის შენარჩუნება-გაზრდის, მოვლა-პატრონობის მიმდინარე სამუშაოები. ასევე საგანმანათლებლო და ტურისტულ საქმიანობასთან დაკავშირებული ღონისძიებები. დადგენილი გეგმის შესაბამისად მიმდინარეობდა სამეურნეო, აგრო-ტექნიკური ღონისძიებები, დაზიანებული მცენარეების მოწესრიგების, გასხლა-გაფორმების, მცენარეთა ნარჩენების გამოტანა-დასუფთავების და სხვა სამუშაოები. განხორციელდა ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლების ღონისძიებათა პროგრამა.</p> <p>დადგენილი გეგმის შესაბამისად მიმდინარეობდა სამეურნეო, აგრო-ტექნიკური, ზამთრის შედეგად დაზიანებული მცენარეების მოწესრიგების, გასხლა-გაფორმების, მცენარეთა ნარჩენების გამოტანა-დასუფთავების და სხვა სამუშაოები. ბაღში გრძელდება მერქნიან მცენარეთა ინვენტარიზაციის სავსე სამუშაოები. ფიტოგეოგრაფიულ განყოფილებებსა და საკოლექციო ნაკვეთებში მოხდა კოლექციაში არსებული ხნოვანი, დაავადებული და დაზიანებული ეგზოტების აღრიცხვა და მათი ჩანაცვლების მიზნით სანერგეებში და სათბურებში სარგავი მასალის გამოყვანა. სანერგე მეურნეობის სათბურებში დაითესა ექსპედიციების შედეგად შემოტანილი ველური ფლორის სახეობების თესლები, განხორციელდა მცენარეთა ეტიკეტირება, შეგროვდა ადგილობრივი ფლორის სხვადასხვა სახეობის თესლები, მიმდინარეობდა ჰერბარიუმის ფონდის განახლება. აღწერილი იქნა მავნე ორგანიზმებით დაზიანებული და დასენიანებული მცენარეები, რისთვისაც შექმნილი იქნა აგროქიმიკატები და მცენარეთა დაცვის საშუალებები. კვლასათბურები გაიწმინდა, გადაიბარა, გაფხვიერდა და შეტანილი იქნა მინერალური სასუქი, დაიწყო თესვები, ჩატარდა ნიადაგდაცვითი სამუშაოები. ბაღის ტერიტორიაზე მიმდინარეობდა არსებული მანიშნებლების, საინფორმაციო დაფებისა და ბილბორდების მდგომარეობის მონიტორინგი. კოლექციის პოპულარიზაციის და ცნობადობის გაზრდის მიზნით ბოტანიკურ ბაღში გაიმართა კამეიების, ვარდების, ხილის და დირჩების გამოფენები. ბაღის ტერიტორიაზე ყოველდღიურად მიმდინარეობდა საპირფარეოებისა და მიმდებარე ტერიტორიის გაწმენდა-დასუფთავებითი სამუშაოები. სისტემატურად მიმდინარეობს დაზიანებული მცენარეების გაწმენდა-დამუშავება და პლანტაციიდან ნარჩენი ბიომასის გამოტანა. უზრუნველყოფილი იყო ბაღის ვიზიტორთა უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება ელექტროავტობუსებით. მოხდა ბამბუკის პლანტაციაში დაზიანებული ეგზემპლარების გამოჭრა და შიდა მოხმარებისათვის მარაგების შევსება.</p> <p>პროგრამის ფარგლებში ბათუმის ბოტანიკური ბაღს სტუმრობდა იაპონიის მებაღეთა ასოციაციის ბორდის დირექტორი დოქტორი ტაჰუკირო იამადა, რომელიც ბოტანიკური ბაღში არსებული იაპონური ბაღის განვითარებისათვის წარმოადგნს დასკვნას, რომლის მიხედვითაც შემდგომში მოხდება აღნიშნული ბაღის განვითარება. 2018 წლის 13 მაისიდან 17 მაისის ჩათვლით ბოტანიკური ბაღის ეგზოტურ მცენარეთა კოლექციების განყოფილების თანამშრომლები მივლინებით იმყოფებოდნენ ბელორუსის რესპუბლიკის მეცნიერებათა აკადემიის მინსკის ცენტრალურ ბოტანიკურ ბაღში. ასევე, სტაჟირების მიზნით გოდერძის ალპური ბაღის მენეჯერი მივლინებული იქნასაფრანგეთში ლაუტარეტის ალპურ ბაღში. ასევე, ბაღის საქმიანობის ეფექტური ორგანიზებისათვის განხორციელდა მივლინებები ქვეყნის გარეთ სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით. ბათუმის ბოტანიკური ბაღი მონაწილეობდა ბათუმის ტურიზმისა და სასტუმრო აღჭურვილობის მე-11 საერთაშორისო გამოფენა "EXPO BATUMI TRAVEL 2018"-ზე. ასევე 2-3 ივნისს, თბილისში, ეროვნულ ბოტანიკურ ბაღში გაიმართა „მწვანე გამოფენა“, სადაც ბოტანიკურმა ბაღმა წარმოადგინა ნეკერჩხლებისა და ვარდების კოლექცია.</p>

უზრუნველყოფილი იყო ბადის ვიზიტორთა უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება ელექტროავტობუსებით. უზრუნველყოფილი იყო ბადის სხვა სატრანსპორტო საშუალებების გამართული მუშაობა. მოხდა ბამბუკის პლანტაციის დაზიანებული ეგზემპლარების გამოჭრა და შიდა მოხმარებისათვის მარაგების შევსება. პროგრამის ფარგლებში ბათუმის ბოტანიკური ბაღს სტუმრობდა იაპონიის მეზაღეთა ასოციაციის ბორდის დირექტორი დოქტორი ტაკუკირო იამადა, რომელიც ბოტანიკური ბაღში არსებული იაპონური ბადის განვითარებისათვის წარმოადგინა დასკვნას, რომლის მიხედვითაც შემდგომში მოხდება აღნიშნული ბადის განვითარება. 2018 წლის 13 მაისიდან 17 მაისის ჩათვლით ბოტანიკური ბადის ეგზოტურ მცენარეთა კოლექციების განყოფილების თანამშრომლები მივლინებით იმყოფებოდნენ ბელორუსის რესპუბლიკის მეცნიერებათა აკადემიის მინსკის ცენტრალურ ბოტანიკურ ბაღში. ასევე, სტაჟირების მიზნით გოდერძის ალპური ბადის მენეჯერი მივლინებული იქნა საფრანგეთში ლაუტარეტის ალპურ ბაღში. ასევე, განხორციელდა სხვადასხვა მივლინებები ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ. ბათუმის ბოტანიკური ბაღი მონაწილეობდა ბათუმის ტურიზმისა და სასტუმრო ადჟურვილობის მე-11 საერთაშორისო გამოფენა "EXPO BATUMI TRAVEL 2018"-ზე. ასევე 2-3 ივნისს, თბილისში, ეროვნულ ბოტანიკურ ბაღში გაიმართა „მწვანე გამოფენა“, სადაც ბოტანიკურმა ბაღმა წარმოადგინა ნეკერჩხლებისა და ვარდების კოლექცია. ბადის ტერიტორიაზე ჩატარდა დემონტაჟის სამშენებლო სამუშაოები, დემონტაჟის შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენები გატანილი იქნა ბაღიდან.

	<p>პროგრამის ფარგლებში ბაღი უზრუნველყოფილია მატერილურ-ტექნიკური საშუალებებით; სანტექნიკური, საკანცელარიო, ელექტრო და სამშენებლო მასალებით, სამეურნეო და ჰიგიენური საქონელით. ბაღის სხვადასხვა ნაწილის გასალამაზებლად შექმნილი და დარგულია ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი მცენარეები. გოდერძის ალპურ ბაღში დასრულდა სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული სამუშაოები: მოეწყო გზები და ბილიკები, დასრულდა ხის სახლის და მეფუტკრის სახლის სამშენებლო სამუშაოები, ასევე დასრულდა გაბიონების მიმდინარე რემონტის სამუშაოები. წარმატებით განხორციელდა ელექტრო სადენებისა და ვიდეო-სამეთვალყურეო ქსელის მიწისქვეშ ჩატანის სამუშაოები. ბაღის ცენტრალურ მარშრუტზე მოეწყო ვიზიტორთა დასასვენებელი სკვერი. დასრულდა მუდმივმოყვავილე სკვერის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. დასრულდა ეთნოგრაფიული კუთხის, სამეცნიერო ბიბლიოთეკის და ლაბორატორიული კორპუსის მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები. შექმნილია სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოების საპროექტო საჯარჯთადრიცხვო დოკუმენტაცია. დამატებით შექმნილია ელექტრო ავტობუსები, მაღალი გამავლობის ავტომანქანა (პიკაპი), მცირე გაბარტის სატვირთო ავტომანქანა, ასევე, შექმნილია კომპიუტერები, რაციები, ფოტოაპარატი, GPS სანავიგაციო მოწყობილობა.</p>			
<p>ქვეპროგრამის შუალედური შედეგები</p>	<p>დაგეგმილი მდგომარეობა</p>		<p>ფაქტობრივი მდგომარეობა</p>	
	<p>უზრუნველყოფილია ბოტანიკური ბაღის მოვლა პატრონობის ღონისძიებები, შექმნილია დამატებითი სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურა, განხორციელებულია საგანმანათლებლო და ბოტანიკური ბაღის პოპულარიზაციის ღონისძიებები</p>		<p>განხორციელებულია ბოტანიკური ბაღის პოპულარიზაციის ღონისძიებები, უზრუნველყოფილია ბოტანიკური ბაღის მოვლა პატრონობის ღონისძიებები, მოწესრიგებულია დამატებითი სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურა.</p>	
<p>ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები</p>	<p>დაგეგმილი</p>		<p>ფაქტობრივი</p>	
	<p>განხორციელებული ეკო- საგანმანათლებლო პროექტების რაოდენობა - 5</p>		<p>ჩატარებულია 4 ეკო-საგანმანათლებლო ლექცია</p>	
	<p>პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთობლივად განხორციელებული პროექტების რაოდენობა - 10</p>		<p>პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად ერთობლივად ჩატარდა 7 ღონისძიება</p>	
	<p>ფართობი, რომელზეც განახლებულია ინფრასტრუქტურა - 69000</p>		<p>სხვადასხვა ტერიტორიაზე მიმდინარეობდა ინფრასტრუქტურის განახლების სამუშაოები</p>	
	<p>მცენარეთა სახეობები, რომელთა დამატება-განახლება განხორციელდა - 700</p>		<p>სულ ფიტოგეოგრაფიულ განყოფილებებსა და საკოლექციო ნაკვეთებში დაირგო 900-ზე მეტი მცენარე</p>	
	<p>სანერგე მეურნეობაში გამოყვანილი ნერგებისა და ჩითილების რაოდენობა - 5000</p>		<p>სანერგე მეურნეობაში გამოყვანილია 45 სახეობის 20 000-მდე ნერგი და ჩითილი</p>	
	<p>მცენარეთა შესახებ მონაცემები, რომელიც შეყვანილია ელექტრონულ ბაზებში - 10000</p>		<p>11 000 - მდე მცენარის შესახებ ინფორმაცია შეყვანილია ერთიან ელექტრონულ ბაზაში</p>	
<p>ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის სტატუსი:</p>	<p>სრულად მიღწეულია</p>	<p>არსებითად მიღწეულია</p>	<p>ნაწილობრივ მიღწეულია</p>	<p>მიუღწეველია</p>
<p>გასატარებელი ღონისძიებების ჩამონათვალი თუ ქვეპროგრამის შუალედური შედეგები ნაწილობრივ მიღწეულია ან მიუღწეველია</p>				

ქვეპროგრამის კვარტალური ანგარიშის ფორმა

პროგრამის დასახელება	ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება			
ქვეპროგრამის დასახელობა	ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები			
ქვეპროგრამის კოდი	03 03 06 03 03 09			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ა(ა)იპ საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო			
ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებები და აქტივობები, მათი აღწერა, წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	საშობაო-საახალწლო დღესასწაულისათვის ქალაქის გაფორმება (2017 წლის დეკემბერი-2018 წლის იანვარი) - დემონტაჟი ჩაუტარდა 2 ც. ნაძვის ხეს, მანათობელ კონსტრუქციებს და საახალწლო აქსესუარებს.			
	საშობაო-საახალწლო დღესასწაულისათვის ქალაქის გაფორმება (2018 წლის დეკემბერი-2019 წლის იანვარი) - ერას მოედანზე მოეწყო ნაძვის ხე; 24 ქუჩაზე დამონტაჟდა 1200 ცალი სახალწლო კონსტრუქცია; ვ. განსახურდიასა და ბარათაშვილის ქუჩაზე ხეებზე მოეწყო 2 000 ცალი გირლიანდა; რუსთაველის ქუჩაზე პალმებზე მოეწყო 900 ცალი გირლიანდა და შენობის ფასადებზე მოეწყო 2 000 გირლიანდა.			
	წლის განმავლობაში ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები - მიმდინარეობს გზაგამყოფ ზოლებში მარტულლებისათვის ალმების დამზადება-მონტაჟი შემდგომი დემონტაჟით მთელი წლის განმავლობაში - 3100 ცალი; ქალაქში არსებული სტაციონალური ფლაგმტოკებისათვის (ახალი გემბანი, ჭადრაკის სახლი, იუნკერების სკვერი) დროშების შეკვრვა, გამოფენა და შემდგომში დემონტაჟი ორმაგი ცვეთით (ატლასის ნაჭრით ზომა 1,5მX1,0მ-ზე.) - 280 ცალი; ქალაქში არსებული წრიული სადგარებისათვის დროშების შეკვრვა და მონტაჟი არსებულ ტარებზე (შემსყიდველის მიერ მითითებულ მისამართებზე) ატლასის ნაჭრით ზომით (2მX1მ-ზე) - 240 ცალი; არასტანდარტული ზომის დროშების (9,0მX6,0მ.) შეკვრვა შემდგომი მონტაჟი-დემონტაჟით, წელიწადში სამჯერ - 14 ცალი; ქალაქში არსებული სტაციონალური ფლაგმტოკებისათვის (ჭადრაკის სახლი, იუნკერების სკვერი, საზღვაო ნავსადგური) შედგება ანტიკოროზიული საღებავით - 26 ცალი; ი. გოგებაშვილის ქუჩა N3-ში მდებარე სტაციონალურ ანძებზე დროშების ასაწევი ბაგირის შეცვლა - 200 გრძ.მ; მემორიალური დაფების დამზადება, მონტაჟი გრანიტის ფილებით, წარწერით (ზომით 0,5კვ.მ.-დან 1 კვ.მ.-მდე) - 5 ცალი; შენობა-ნაგებობების ფასადებისა და კედლების გასუფთავება-გაწმენდა წარწერებისა და ლაქებისაგან - 22131 კვ.მ.			
	9 აპრილის ხსოვნისა და დამოუკიდებლობის დღისადმი აღსანიშნავი მემორიალის მოწყობა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა - დამზადდა 9 აპრილის ხსოვნისა და დამოუკიდებლობის დღისადმი აღსანიშნავი მემორიალი			
	შინდისის სკვერის მიმდებარე საცხოვრებელი სახლების ფასადების შეფუთვა - ბადე ბანერით შეიფუთა 7 საცხოვრებელი სახლი, სულ 1431 კვ.მ..			
	წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა - მომწოდებლის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისად დაიფარა დავალიანება.			
	ქვეპროგრამის შუალედური შედეგები	დაგეგმილი მდგომარეობა	ფაქტობრივი მდგომარეობა	
		განხორციელებულია ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები, შექმნილია სადღესასწაულო გარემო	ქალაქის გაფორმების ღონისძიებების განხორციელებით შეიქმნა სადღესასწაულო გარემო	
ქვეპროგრამის	დაგეგმილი		ფაქტობრივი	
	საახალწლო-საშობაო დღესასწაულთან დაკავშირებით გაფორმებული ქუჩების რაოდენობა	რაოდენობა	18	27
	საახალწლო-საშობაო დღესასწაულთან დაკავშირებით გაფორმებული სკვერების რაოდენობა	რაოდენობა	8	11

უკეთესი შუალედური შედეგის ინდიკატორები	წლის განმავლობაში სადღესასწაულო დღეებში გაფორმებული ქუჩების რაოდენობა	რაოდენობა	9	9
	წლის განმავლობაში სადღესასწაულო დღეებში გაფორმებული სკვერების რაოდენობა	რაოდენობა	2	2
	ქალაქში მოწყობილი მემორიალების, ბიუსტებ ის რაოდენობა	რაოდენობა	1	1
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგი	მიღწეულია	არსებითად მიღწეულია	ნაწილობრივ მიღწეულია	მიუღწეველია
სამომავლოდ გასატარებელი ლონისძიებები და განმარტებები	დამატებით გაფორმდა ახლად რეაბილიტირებული ქუჩები და სკვერები, რამაც გამოიწვია შედეგის ინდიკატორებში ცვლილებები.			